

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
CNPJ SOB Nº 05.631.031/0001-64
ENDEREÇO: AV. LEONARDO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - SÍTIO NOVO/MA

PL3 - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS
8ª MEDIÇÃO - JUNHO DE 2025

VALOR CONTRATADO				ACUMULADO ATUAL	
R\$	2.262.564,11	100%	R\$	1.285.595,22	56,82%

MEDIÇÃO - ATUAL				SALDO - CONTRATO	
R\$	147.921,51	6,54%	R\$	976.968,89	43,18%

EMPRESA CONTRATADA: DOMÍNIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (NOVO MUNDO CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA)
CNPJ SOB Nº 21.398.119/0001-34

IDENTIFICAÇÃO: OBRA ID Nº 1102379, TERMO DE COMPROMISSO Nº 202003046

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) ESPAÇO EDUCATIVO DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA, PADRÃO FNDE

LOCALIZAÇÃO: RUA DO POÇO, S/N - POVOADO BOA LEMBRANÇA, MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA

PERÍODO DA MEDIÇÃO

07/04/2025 A 26/06/2025

CONTRATAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 003/2023, CONTRATO Nº 0163/2034, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2023

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO - ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO - CONTRATO		
			QUANT	R\$ UNITÁRIO	TOTAL	QUANT	R\$ MEDIDO	%	QUANT	R\$ MEDIDO	%	QUANT	R\$ MEDIDO	%	QUANT	R\$ MEDIDO	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES																
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	10,00	R\$ 478,49	R\$ 4.784,90	10,00	R\$ 4.784,90	100,00	0,00	R\$ -	0,00	10,00	R\$ 4.784,90	100,00	0,00	R\$ -	0,00
1.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	176,00	R\$ 92,70	R\$ 16.315,20	176,00	R\$ 16.315,20	100,00	0,00	R\$ -	0,00	176,00	R\$ 16.315,20	100,00	0,00	R\$ -	0,00
1.3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R\$ 2.178,64	R\$ 2.178,64	1,00	R\$ 2.178,64	100,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 2.178,64	100,00	0,00	R\$ -	0,00
1.4	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANTÁRIO	UN	1,00	R\$ 4.564,10	R\$ 4.564,10	1,00	R\$ 4.564,10	100,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 4.564,10	100,00	0,00	R\$ -	0,00
1.5	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	2,52	R\$ 1.324,07	R\$ 3.336,66	2,52	R\$ 3.336,66	100,00	0,00	R\$ -	0,00	2,52	R\$ 3.336,66	100,00	0,00	R\$ -	0,00
1.6	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	20,00	R\$ 1.531,79	R\$ 30.635,80	20,00	R\$ 30.635,80	100,00	0,00	R\$ -	0,00	20,00	R\$ 30.635,80	100,00	0,00	R\$ -	0,00
1.7	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	20,00	R\$ 1.229,01	R\$ 24.580,20	20,00	R\$ 24.580,20	100,00	0,00	R\$ -	0,00	20,00	R\$ 24.580,20	100,00	0,00	R\$ -	0,00
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES																
3	FUNDAÇÕES																
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES																
3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES																
3.3	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D'ÁGUA																
3.3.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=15 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF_01/2024	M2	5,60	R\$ 186,02	R\$ 1.041,71	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	5,60	R\$ 1.041,71	100,00
3.3.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	325,00	R\$ 15,26	R\$ 4.959,50	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	325,00	R\$ 4.959,50	100,00
3.3.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	82,00	R\$ 20,01	R\$ 1.640,82	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	82,00	R\$ 1.640,82	100,00
3.3.4	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK=30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	3,92	R\$ 867,66	R\$ 3.401,23	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	3,92	R\$ 3.401,23	100,00
3.3.5	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	63,00	R\$ 148,41	R\$ 9.349,83	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	63,00	R\$ 9.349,83	100,00
4	SUPERESTRUTURA																
4.1	CONCRETO ARMADO - VIGAS																
4.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	362,90	R\$ 95,32	R\$ 34.591,63	362,90	R\$ 34.591,63	100,00	0,00	R\$ -	0,00	362,90	R\$ 34.591,63	100,00	0,00	R\$ -	0,00
4.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	43,80	R\$ 19,96	R\$ 874,25	43,80	R\$ 874,25	100,00	0,00	R\$ -	0,00	43,80	R\$ 874,25	100,00	0,00	R\$ -	0,00
4.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	497,89	R\$ 18,41	R\$ 9.166,15	497,89	R\$ 9.166,15	100,00	0,00	R\$ -	0,00	497,89	R\$ 9.166,15	100,00	0,00	R\$ -	0,00
4.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	60,49	R\$ 16,13	R\$ 975,70	60,49	R\$ 975,70	100,00	0,00	R\$ -	0,00	60,49	R\$ 975,70	100,00	0,00	R\$ -	0,00
4.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	227,40	R\$ 21,61	R\$ 4.914,11	227,40	R\$ 4.914,11	100,00	0,00	R\$ -	0,00	227,40	R\$ 4.914,11	100,00	0,00	R\$ -	0,00
4.1.6	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	22,25	R\$ 785,03	R\$ 17.466,92	22,25	R\$ 17.466,92	100,00	0,00	R\$ -	0,00	22,25	R\$ 17.466,92	100,00	0,00	R\$ -	0,00
4.2	CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES																
4.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	31,93	R\$ 76,50	R\$ 2.442,65	31,93	R\$ 2.442,65	100,00	0,00	R\$ -	0,00	31,93	R\$ 2.442,65	100,00	0,00	R\$ -	0,00
4.2.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	106,39	R\$ 15,26	R\$ 1.623,51	106,39	R\$ 1.623,51	100,00	0,00	R\$ -	0,00	106,39	R\$ 1.623,51	100,00	0,00	R\$ -	0,00
4.2.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	10,23	R\$ 12,69	R\$ 129,82	10,23	R\$ 129,82	100,00	0,00	R\$ -	0,00	10,23	R\$ 129,82	100,00	0,00	R\$ -	0,00
4.2.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	40,47	R\$ 20,01	R\$ 809,80	40,47	R\$ 809,80	100,00	0,00	R\$ -	0,00	40,47	R\$ 809,80	100,00	0,00	R\$ -	0,00
4.2.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=35 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	1,62	R\$ 812,01	R\$ 1.315,46	1,62	R\$ 1.315,46	100,00	0,00	R\$ -	0,00	1,62	R\$ 1.315,46	100,00	0,00	R\$ -	0,00
4.3	CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO																
4.3.1	LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 190KG/M2, VAOS ATÉ 4,90M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPa, JCM, INTER-EIXO 38CM. C/ESCORAMENTO (REAPR. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	647,46	R\$ 157,48	R\$ 101.962,00	647,46	R\$ 101.962,00	100,00	0,00	R\$ -	0,00	647,46	R\$ 101.962,00	100,00	0,00	R\$ -	0,00

PERFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
ENDEREÇO: AV. LEONARDO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - SÍTIO NOVO/MA
CNPJ Nº 06.441.411/0001-44

EMPRESA CONTRATADA: DOMÍNIO CONSTRUTÕES E SERVIÇOS LTDA (NOVO MUNDO CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA)
CNPJ Nº 21.398.119/0001-34

RES. PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS
Fº MEDIÇÃO - JUNHO DE 2025

IDENTIFICAÇÃO: OBRAS ID Nº 1180275, TERMO DE COMPROMISSO Nº 20203646
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) ESPAÇO EDUCATIVO DE 66 SALAS DE ATILA COM QUADRA, PADRÃO FIDEI
LOCALIZAÇÃO: RUA DO POÇO, S/N - POVOADO BOA LEBRANÇA, MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA
CONTRATAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 001/2023, CONTRATO Nº 010/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2023

VALOR CONTRATADO
2.321.544,11 100% R\$ 1.385.595,32 56,62%

PERÍODO DA MEDIÇÃO
07/04/2023 a 30/06/2023 R\$ 147.321,51 6,34% R\$ 975.968,89 41,18%

ACUMULADO ATUAL
1.385.595,32 56,62%

SALDO - CONTRATADO
975.968,89 41,18%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO - ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO - CONTRATADO		
		UNID	QUANT	R\$ INICIAL	TOTAL	QUANT	R\$ MÉDIO	%	QUANT	R\$ MÉDIO	%	QUANT	R\$ MÉDIO	%	QUANT	R\$ MÉDIO
4.4	SISTEMA DE VIBRAÇÃO VERTICAL															
5	CONCRETO ARMADO - VÍRGAS E CONTRAVÍRGAS															
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 12 CARGOS CEBALÇOS FILADOS NA VERTICAL DE 9X13X13CM (ESPESURA NOM) DE FALANTES COM JANELA ÚNICA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÁZIO E ARMAÇÃO DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	91,40	R\$ 70,11	R\$ 6.408,97	91,40	R\$ 6.408,97	100,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ 6.408,97	100,00	0,00	R\$ -	0,00
5.2	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	12,92	R\$ 613,81	R\$ 7.920,81	0,00	R\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	0,00	12,92	R\$ 7.920,81	100,00
6	ESQUADRIAS															
6.1	PORTAS DE MADEIRA															
6.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PORTINHA, SEM OCA, LEITE OU MÉDIA, PADRÃO MÉDIO, MOXIGONA, ESPRESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FILO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNV	7,00	R\$ 1.244,64	R\$ 8.712,48	7,00	R\$ 8.712,48	100,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 8.712,48	100,00	0,00	R\$ -	0,00
6.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PORTINHA, SEM OCA (1,35X0,91M), PADRÃO MÉDIO, MOXIGONA, ESPRESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA, COM EXECUÇÃO DO FILO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNV	7,00	R\$ 1.244,64	R\$ 8.712,48	7,00	R\$ 8.712,48	100,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 8.712,48	100,00	0,00	R\$ -	0,00
6.1.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PORTINHA, SEM OCA, LEITE OU MÉDIA, PADRÃO MÉDIO, MOXIGONA, ESPRESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FILO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNV	2,00	R\$ 1.244,64	R\$ 2.489,28	2,00	R\$ 2.489,28	100,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.489,28	100,00	0,00	R\$ -	0,00
6.1.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PORTINHA, SEM OCA, LEITE OU MÉDIA, PADRÃO MÉDIO, MOXIGONA, ESPRESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA, COM EXECUÇÃO DO FILO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNV	1,00	R\$ 1.176,89	R\$ 1.176,89	1,00	R\$ 1.176,89	100,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.176,89	100,00	0,00	R\$ -	0,00
6.1.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PORTINHA, SEM OCA (LEITE OU MÉDIA, PADRÃO MÉDIO, MOXIGONA, ESPRESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA, COM EXECUÇÃO DO FILO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNV	1,00	R\$ 1.244,64	R\$ 1.244,64	1,00	R\$ 1.244,64	100,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.244,64	100,00	0,00	R\$ -	0,00
6.1.6	Porta de alven com depois de instalação composta para habilitar e revestida com laminação, 0,02x1,60m, PNEU, acabamento interno e externo	UNV	3,00	R\$ 423,97	R\$ 1.271,91	0,00	R\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	0,00	3,00	R\$ 1.271,91	100,00
6.1.7	Porta de alven com depois de instalação composta para habilitar e revestida com laminação, 0,02x1,60m, PNEU, acabamento interno e externo	UNV	2,00	R\$ 385,31	R\$ 770,64	0,00	R\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 770,64	100,00
6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS															
6.2.1	PERFISADOR PARA FIO, PADRÃO NA PORTA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNV	2,00	R\$ 424,12	R\$ 848,24	0,00	R\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 848,24	100,00
6.2.2	FECHADURA DE ENGRILHA PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO PORTINHA, INCLUIDO EXECUÇÃO DE FILO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNV	5,00	R\$ 140,43	R\$ 702,15	0,00	R\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	0,00	5,00	R\$ 702,15	100,00
6.2.3	CHAPA METÁLICA PLANA, RESISTENTE A IMPACTOS H200 X 150MM, NAS PORTAS PM1, PM2 E PM4	M2	2,88	R\$ 259,62	R\$ 748,83	0,00	R\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	0,00	2,88	R\$ 748,83	100,00
6.3	PORTAS DE ALUMÍNIO															
6.3.1	Porta de alumínio de alven com veneziana PM1 - forneamento e instalação	UNV	1,00	R\$ 540,94	R\$ 540,94	0,00	R\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 540,94	100,00
6.4	JANELAS DE ALUMÍNIO															
6.4.1	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALZAN, ACABAMENTO E CONTRAFRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,24	R\$ 859,62	R\$ 206,31	0,00	R\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,24	R\$ 206,31	100,00
6.4.2	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALZAN, ACABAMENTO E CONTRAFRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,08	R\$ 859,62	R\$ 928,39	0,00	R\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	0,00	1,08	R\$ 928,39	100,00
6.4.3	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALZAN, ACABAMENTO E CONTRAFRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,20	R\$ 859,62	R\$ 2.750,78	0,00	R\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	0,00	3,20	R\$ 2.750,78	100,00
6.4.4	JANELA DE ALUMÍNIO DE COBRE COM 1 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALZAN E CONTRAFRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,60	R\$ 447,11	R\$ 268,27	0,00	R\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,60	R\$ 268,27	100,00
6.4.5	JANELA DE ALUMÍNIO DE COBRE COM 1 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALZAN E CONTRAFRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,00	R\$ 447,11	R\$ 2.682,66	0,00	R\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	0,00	6,00	R\$ 2.682,66	100,00
6.4.6	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALZAN, ACABAMENTO E CONTRAFRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,30	R\$ 859,62	R\$ 2.836,75	0,00	R\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	0,00	3,30	R\$ 2.836,75	100,00
6.4.7	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALZAN, ACABAMENTO E CONTRAFRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	8,80	R\$ 859,62	R\$ 7.566,66	0,00	R\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	0,00	8,80	R\$ 7.566,66	100,00
6.4.8	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALZAN, ACABAMENTO E CONTRAFRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	67,76	R\$ 859,62	R\$ 58.247,35	0,00	R\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	0,00	67,76	R\$ 58.247,35	100,00
6.4.9	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA	M2	6,48	R\$ 856,19	R\$ 5.548,11	0,00	R\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	0,00	6,48	R\$ 5.548,11	100,00
6.4.10	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALZAN E CONTRAFRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,38	R\$ 923,50	R\$ 1.273,53	0,00	R\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	0,00	1,38	R\$ 1.273,53	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA CNPJ SOB Nº 05.631.031/0001-64 ENDEREÇO: AV. LEONARDO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - SÍTIO NOVO/MA										PL3 - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS 8ª MEDIÇÃO - JUNHO DE 2023					R\$ 2.262.544,11 100% R\$ 1.285.595,22 56,83%			
EMPRESA CONTRATADA: DOMÍNIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (NOVO MUNDO CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA) CNPJ SOB Nº 21.398.119/0001-34										PERÍODO DA MEDIÇÃO 07/04/2025 A 26/06/2025					R\$ 147.321,51 6,54% R\$ 976.968,89 43,18%			
IDENTIFICAÇÃO: OBRA ID Nº 1102379, TERMO DE COMPROMISSO Nº 202003046 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) ESPAÇO EDUCATIVO DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA, PADRÃO FNDE LOCALIZAÇÃO: RUA DO POÇO, S/N - POVOADO BOA LEMBRANÇA, MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA CONTRATAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 003/2023, CONTRATO Nº 0103/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2023																		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO - ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO - CONTRATO			
			QUANT	R\$ UNITÁRIO	TOTAL	QUANT	R\$ MEDIDO	%	QUANT	R\$ MEDIDO	%	QUANT	R\$ MEDIDO	%	QUANT	R\$ MEDIDO	%	
6.4 II	Tela de nylon de proteção- fixada na esquadra	M2	4,20	R\$ 114,12	R\$ 479,30	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	4,20	R\$ 479,30	100,00	
6.5 VIDROS																		
6.5 I	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	4,40	R\$ 680,25	R\$ 2.993,10	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	4,40	R\$ 2.993,10	100,00	
7 SISTEMAS DE COBERTURA																		
7.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOUREIRA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	LIN	23,00	R\$ 2.933,18	R\$ 67.463,14	23,00	R\$ 67.463,14	100,00	0,00	R\$ -	0,00	23,00	R\$ 67.463,14	100,00	0,00	R\$ -	0,00	
7.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOUREIRA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	LIN	10,00	R\$ 2.386,34	R\$ 23.863,40	10,00	R\$ 23.863,40	100,00	0,00	R\$ -	0,00	10,00	R\$ 23.863,40	100,00	0,00	R\$ -	0,00	
7.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOUREIRA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	LIN	6,00	R\$ 1.937,93	R\$ 11.627,58	6,00	R\$ 11.627,58	100,00	0,00	R\$ -	0,00	6,00	R\$ 11.627,58	100,00	0,00	R\$ -	0,00	
7.4	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOUREIRA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	LIN	6,00	R\$ 995,08	R\$ 5.970,48	6,00	R\$ 5.970,48	100,00	0,00	R\$ -	0,00	6,00	R\$ 5.970,48	100,00	0,00	R\$ -	0,00	
7.5	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M3	1189,68	R\$ 113,95	R\$ 135.564,04	1.189,68	R\$ 135.564,04	100,00	0,00	R\$ -	0,00	1.189,68	R\$ 135.564,04	100,00	0,00	R\$ -	0,00	
7.6	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOIS	M2	1714,31	R\$ 34,15	R\$ 58.543,69	1.714,31	R\$ 58.543,69	100,00	0,00	R\$ -	0,00	1.714,31	R\$ 58.543,69	100,00	0,00	R\$ -	0,00	
7.7	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1189,68	R\$ 39,84	R\$ 47.396,85	1.189,68	R\$ 47.396,85	100,00	0,00	R\$ -	0,00	1.189,68	R\$ 47.396,85	100,00	0,00	R\$ -	0,00	
7.8	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	213,80	R\$ 27,45	R\$ 5.868,81	213,80	R\$ 5.868,81	100,00	0,00	R\$ -	0,00	213,80	R\$ 5.868,81	100,00	0,00	R\$ -	0,00	
8 IMPERMEABILIZAÇÃO																		
9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS																		
9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	492,35	R\$ 5,48	R\$ 2.698,08	492,35	R\$ 2.698,08	100,00	0,00	R\$ -	0,00	492,35	R\$ 2.698,08	100,00	0,00	R\$ -	0,00	
9.2	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 FEMISSÃO POLIMÉRICA (ALISSVC) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	579,57	R\$ 7,67	R\$ 4.445,30	579,57	R\$ 4.445,30	100,00	0,00	R\$ -	0,00	579,57	R\$ 4.445,30	100,00	0,00	R\$ -	0,00	
9.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	492,35	R\$ 37,02	R\$ 18.226,80	492,35	R\$ 18.226,80	100,00	0,00	R\$ -	0,00	492,35	R\$ 18.226,80	100,00	0,00	R\$ -	0,00	
9.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	392,33	R\$ 39,55	R\$ 15.516,65	392,33	R\$ 15.516,65	100,00	0,00	R\$ -	0,00	392,33	R\$ 15.516,65	100,00	0,00	R\$ -	0,00	
9.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	579,57	R\$ 39,55	R\$ 22.921,99	579,57	R\$ 22.921,99	100,00	0,00	R\$ -	0,00	579,57	R\$ 22.921,99	100,00	0,00	R\$ -	0,00	
9.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	439,53	R\$ 92,29	R\$ 40.564,22	351,62	R\$ 32.451,38	80,00	87,91	R\$ 8.112,84	20,00	439,53	R\$ 40.564,22	100,00	0,00	R\$ -	0,00	
9.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	222,12	R\$ 89,72	R\$ 19.928,61	222,12	R\$ 19.928,61	100,00	0,00	R\$ -	0,00	222,12	R\$ 19.928,61	100,00	0,00	R\$ -	0,00	
9.8	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA	M	257,15	R\$ 34,17	R\$ 8.786,82	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	257,15	R\$ 8.786,82	100,00	
10 SISTEMAS DE PISOS																		
10.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA																		
10.1.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	814,48	R\$ 46,00	R\$ 37.466,08	814,48	R\$ 37.466,08	100,00	0,00	R\$ -	0,00	814,48	R\$ 37.466,08	100,00	0,00	R\$ -	0,00	
10.1.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	814,48	R\$ 43,66	R\$ 35.560,20	814,48	R\$ 35.560,20	100,00	0,00	R\$ -	0,00	814,48	R\$ 35.560,20	100,00	0,00	R\$ -	0,00	
10.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	65,28	R\$ 77,31	R\$ 5.046,80	0,00	R\$ -	0,00	65,28	R\$ 5.046,80	100,00	65,28	R\$ 5.046,80	100,00	0,00	R\$ -	0,00	
10.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	749,20	R\$ 77,31	R\$ 57.920,65	501,96	R\$ 38.806,84	67,00	247,24	R\$ 19.113,82	33,00	749,20	R\$ 57.920,65	100,00	0,00	R\$ -	0,00	
10.1.5	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	40,95	R\$ 306,41	R\$ 12.547,49	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	40,95	R\$ 12.547,49	100,00	
10.1.6	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM P.M.C. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	5,40	R\$ 184,47	R\$ 996,14	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	5,40	R\$ 996,14	100,00	
10.1.7	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	18,50	R\$ 123,74	R\$ 2.289,19	0,00	R\$ -	0,00	18,50	R\$ 2.289,19	100,00	18,50	R\$ 2.289,19	100,00	0,00	R\$ -	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO NOVO - MA
CNPJ Nº 06.511.031/0001-64
ENDEREÇO: AV. LEONARDO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - SÃO NOVO/MA.

EMPRESA CONTRATADA: DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (NOVO MUNDO CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA)
CNPJ Nº 11.398.119/0001-34

715 - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS
8ª MEDIÇÃO - JUNHO DE 2015
IDENTIFICAÇÃO: CABA ID Nº 1180373, TELA DO CONTRATO Nº 30900646
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) ESPAÇO EDUCATIVO DE 66 SALAS DE ATUA COM QUADRA, PARALÉLO PODE
LOCALIZAÇÃO: RUA DO POÇO, S/N - POVOADO BOA LIBERDADE, MUNICÍPIO DE SÃO NOVO - MA
CONTRATAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 063/2013, CONTRATO Nº 0013/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2013

VALOR CONTRATADO
2.362.564,11
100%
R\$
MEDIÇÃO - ATUAL
147.021,51
6,54%
R\$
ACRÉDITO ATUAL
1.385.595,21
56,82%
SALDO - CONTRATO
976.968,89
41,18%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	CONTRATO		ACRÉDITO ANTERIOR		%	MEDIÇÃO - ATUAL		ACRÉDITO ATUAL		%	SALDO - CONTRATO		%	
			QUANT	R\$ UNITÁRIO	QUANT	R\$ MEDIDO		QUANT	R\$ MEDIDO	QUANT	R\$ MEDIDO					
PIMENTAÇÃO INTERNA																
10.21	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLADO IN LOCO, TETO EM CIMA, ACABAMENTO CONCRETIONAL, ESPRESSO, 10 CM, LAMINADO. A/E 07/2016	M2	256,81	R\$ 145,16	R\$ 36.432,66	67,72	R\$ 9.483,42	27,00	145,69	R\$ 26.575,44	73,00	250,81	R\$ 36.415,66	100,00	0,00	
10.22	CONCRETO FCK = 15MPa, TELAÇO 1:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO, AREIA MÉDIA/ FINA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONIEIRA 400 L. A/E 09/2011	M3	11,98	R\$ 514,72	R\$ 6.144,57	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	11,98	R\$ 6.144,57
10.23	GEIA (MÉDIO-GR) CONCRETO, MOLADA IN LOCO, EM TACHO RETO COM EXTRUSORA, 11 CM BASE X 23 CM ALTURA. A/E 20/2014	M	27,30	R\$ 40,28	R\$ 1.099,44	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	27,30	R\$ 1.099,44
10.24	FORNECIMENTO E ASENTAMENTO DE BORTA 3 JOHNSON E FILTOS 3MM	M2	11,18	R\$ 135,64	R\$ 1.513,25	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	11,18	R\$ 1.513,25
PINTURAS E ACABAMENTOS																
11.1	APLICAÇÃO MANUTEL DE MASSA ACETILICA EM PAINOS DE FACHADA SEM PRESENCIA DE VIOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS ANDARIMETOS, DUAS DEMAS. A/E 05/2017	M2	432,55	R\$ 22,77	R\$ 9.849,16	410,92	R\$ 9.356,71	95,00	21,63	R\$ 492,46	5,00	432,55	R\$ 9.849,16	100,00	0,00	0,00
11.2	APLICAÇÃO MANUTEL DE MASSA ACETILICA EM PAINOS DE FACHADA SEM PRESENCIA DE VIOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS ANDARIMETOS, DUAS DEMAS. A/E 06/2017	M2	579,57	R\$ 22,77	R\$ 13.196,41	550,59	R\$ 12.518,97	95,00	28,98	R\$ 659,44	5,00	579,57	R\$ 13.196,41	100,00	0,00	0,00
11.3	PINTURA LÁTEX ACETILICA, PREPARADA, APLICAÇÃO MANUTEL EM PAREDES, DUAS DEMAS. A/E 04/2013	M2	1.997,77	R\$ 14,81	R\$ 19.588,07	1.176,99	R\$ 17.431,27	96,00	130,78	R\$ 1.926,81	10,00	1.307,77	R\$ 19.588,07	100,00	0,00	0,00
11.4	APLICAÇÃO MANUTEL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMAS. A/E 06/2014	M2	579,57	R\$ 18,95	R\$ 10.942,35	579,57	R\$ 10.942,35	100,00	0,00	R\$ -	0,00	579,57	R\$ 10.942,35	100,00	0,00	0,00
11.5	PINTURA EMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAS, SOBRE FUNDO NIVELADOR	M2	15,72	R\$ 34,58	R\$ 543,40	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	15,72	R\$ 543,40
11.6	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA, DE ACABAMENTO EMALTE SINTÉTICO ACETINADO, APLICADA A ROLÔ OU TÊNCEL, SOBRE SUPERFÍCIE NITIDA (PAREDE, TETO, PISO, TUBO, TUBO DE CIMENTO, TUBO DE CIMENTO), A/E 07/2016	M2	21,60	R\$ 18,67	R\$ 403,27	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	21,60	R\$ 403,27
11.7	PINTURA EMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAS, SOBRE FUNDO NIVELADOR	M2	62,56	R\$ 34,58	R\$ 2.163,32	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	62,56	R\$ 2.163,32
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS																
12.1	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM BANAL, DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A/E 06/2012	M	22,00	R\$ 11,52	R\$ 254,56	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	22,00	R\$ 254,56
12.2	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM BANAL, DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A/E 06/2012	M	8,00	R\$ 4,07	R\$ 32,56	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	8,00	R\$ 32,56
12.3	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM BANAL, DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A/E 06/2012	M	3,00	R\$ 12,21	R\$ 36,63	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	3,00	R\$ 36,63
12.4	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM BANAL, DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A/E 06/2012	M	11,00	R\$ 18,75	R\$ 206,25	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	11,00	R\$ 206,25
12.5	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM BANAL, DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A/E 06/2012	M	4,00	R\$ 20,71	R\$ 82,84	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	4,00	R\$ 82,84
12.6	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM BANAL, DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A/E 06/2012	M	69,00	R\$ 31,29	R\$ 2.197,01	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	69,00	R\$ 2.197,01
12.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM BANAL, DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A/E 06/2012	M	14,00	R\$ 7,46	R\$ 104,44	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	14,00	R\$ 104,44
12.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM BANAL, DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A/E 06/2012	M	15,00	R\$ 5,53	R\$ 82,95	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	15,00	R\$ 82,95
12.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM BANAL, DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A/E 06/2012	M	42,00	R\$ 8,71	R\$ 365,82	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	42,00	R\$ 365,82
12.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM BANAL, DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A/E 06/2012	M	8,00	R\$ 14,13	R\$ 113,04	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	8,00	R\$ 113,04
12.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM BANAL, DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A/E 06/2012	M	2,00	R\$ 45,41	R\$ 90,82	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 90,82
12.12	TUBO DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 20MM, INSTALADO EM BANAL, DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A/E 12/2014	M	2,00	R\$ 10,35	R\$ 20,70	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 20,70
12.13	TUBO DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 25MM, INSTALADO EM BANAL, DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A/E 06/2012	M	1,00	R\$ 15,12	R\$ 15,12	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 15,12
12.14	TUBO DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 40MM, INSTALADO EM BANAL, DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A/E 06/2012	M	2,00	R\$ 32,65	R\$ 65,30	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 65,30
12.15	TUBO DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 50MM, INSTALADO EM BANAL, DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A/E 06/2012	M	5,00	R\$ 21,61	R\$ 108,05	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	5,00	R\$ 108,05
12.16	TUBO DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 50MM, INSTALADO EM BANAL, DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A/E 06/2012	M	2,00	R\$ 66,95	R\$ 133,90	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 133,90
12.17	TUBO DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM BANAL, DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A/E 06/2012	M	6,00	R\$ 10,46	R\$ 62,76	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	6,00	R\$ 62,76
12.18	TUBO DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM BANAL, DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A/E 06/2012	M	4,00	R\$ 7,43	R\$ 29,72	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	4,00	R\$ 29,72
12.19	TUBO DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM BANAL, DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A/E 06/2012	M	1,00	R\$ 20,80	R\$ 20,80	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 20,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
CNPJ/SOB Nº 05.631.031/0001-64
ENDEREÇO: AV. LEONARDO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - SÍTIO NOVO/MA

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS
8ª MEDIÇÃO - JUNHO DE 2025

VALOR CONTRATADO
R\$ 2.262.964,11 100% R\$ 1.285.995,22 56,82%

IDENTIFICAÇÃO: OBRA ID Nº 1102179, TERMO DE COMPROMISSO Nº 202003046

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) ESPAÇO EDUCATIVO DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA, PADRÃO FNDE

PERÍODO DA MEDIÇÃO

LOCALIZAÇÃO: RUA DO POÇO, S/N - POVOADO BOA LEMBRANÇA, MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA

07/04/2025 A 26/06/2025

MEDIÇÃO - ATUAL
R\$ 147.121,51 6,54% R\$ 976.968,89 43,18%

CONTRATAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 063/2023, CONTRATO Nº 0163/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2023

EMPRESA CONTRATADA: DOMÍNIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (NOVO MUNDO CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA)
CNPJ/SOB Nº 21.398.119/0001-34

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO - ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO - CONTRATO		
			QUANT	R\$ UNITÁRIO	TOTAL	QUANT	R\$ MEDIDO	%	QUANT	R\$ MEDIDO	%	QUANT	R\$ MEDIDO	%	QUANT	R\$ MEDIDO	%
12.20	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	R\$ 52,22	R\$ 417,76	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	8,00	R\$ 417,76	100,00
12.21	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	R\$ 64,35	R\$ 257,40	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	4,00	R\$ 257,40	100,00
12.22	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 87,64	R\$ 175,28	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 175,28	100,00
12.23	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 111,06	R\$ 111,06	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 111,06	100,00
12.24	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 153,27	R\$ 153,27	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 153,27	100,00
12.25	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 304,82	R\$ 609,64	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 609,64	100,00
12.26	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 93,87	R\$ 93,87	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 93,87	100,00
12.27	Caixa d'água pré-fabricada capacidade 15000 litros	UNID	1,00	R\$ 28.345,52	R\$ 28.345,52	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 28.345,52	100,00
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS																
13.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	28,00	R\$ 22,71	R\$ 635,88	15,40	R\$ 349,73	55,00	0,00	R\$ -	0,00	15,40	R\$ 349,73	55,00	12,60	R\$ 286,15	45,00
13.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	25,00	R\$ 29,07	R\$ 726,75	13,75	R\$ 399,71	55,00	0,00	R\$ -	0,00	13,75	R\$ 399,71	55,00	11,25	R\$ 327,04	45,00
13.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	77,00	R\$ 30,01	R\$ 2.310,77	42,35	R\$ 1.270,92	55,00	0,00	R\$ -	0,00	42,35	R\$ 1.270,92	55,00	34,65	R\$ 1.039,85	45,00
13.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	2,00	R\$ 62,43	R\$ 124,86	1,10	R\$ 68,67	55,00	0,00	R\$ -	0,00	1,10	R\$ 68,67	55,00	0,90	R\$ 56,19	45,00
13.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	R\$ 10,93	R\$ 43,72	2,20	R\$ 24,05	55,00	0,00	R\$ -	0,00	2,20	R\$ 24,05	55,00	1,80	R\$ 19,67	45,00
13.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	39,00	R\$ 10,68	R\$ 416,52	11,00	R\$ 117,48	55,00	0,00	R\$ -	0,00	11,00	R\$ 117,48	55,00	9,00	R\$ 96,12	45,00
13.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	R\$ 33,42	R\$ 267,36	4,40	R\$ 147,05	55,00	0,00	R\$ -	0,00	4,40	R\$ 147,05	55,00	3,60	R\$ 120,31	45,00
13.8	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	R\$ 15,65	R\$ 140,85	4,95	R\$ 77,47	55,00	0,00	R\$ -	0,00	4,95	R\$ 77,47	55,00	4,05	R\$ 63,38	45,00
13.9	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00	R\$ 41,41	R\$ 207,05	2,75	R\$ 168,88	55,00	0,00	R\$ -	0,00	2,75	R\$ 168,88	55,00	2,25	R\$ 118,17	45,00
13.10	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	R\$ 41,41	R\$ 124,23	1,65	R\$ 101,33	55,00	0,00	R\$ -	0,00	1,65	R\$ 91,33	55,00	1,35	R\$ 82,90	45,00
13.11	CAIXA SFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	R\$ 57,57	R\$ 230,28	2,20	R\$ 126,65	55,00	0,00	R\$ -	0,00	2,20	R\$ 126,65	55,00	1,80	R\$ 103,63	45,00
13.12	RAIO SFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	R\$ 25,35	R\$ 101,40	2,20	R\$ 55,77	55,00	0,00	R\$ -	0,00	2,20	R\$ 55,77	55,00	1,80	R\$ 45,63	45,00
13.13	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	UN	4,00	R\$ 96,39	R\$ 385,56	2,20	R\$ 212,06	55,00	0,00	R\$ -	0,00	2,20	R\$ 212,06	55,00	1,80	R\$ 173,50	45,00
13.14	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,60	R\$ 388,13	R\$ 3.881,30	5,50	R\$ 2.134,72	55,00	4,50	R\$ 1.746,59	45,00	10,00	R\$ 3.881,30	100,00	0,00	R\$ -	0,00
13.15	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 520,06	R\$ 520,06	0,55	R\$ 286,03	55,00	-0,55	-R\$ 286,03	-55,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 520,06	100,00
13.16	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M. ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 5.020,87	R\$ 5.020,87	1,00	R\$ 5.020,87	100,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 5.020,87	100,00	0,00	R\$ -	0,00
13.17	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M. VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 12.408,08	R\$ 12.408,08	1,00	R\$ 12.408,08	100,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 12.408,08	100,00	0,00	R\$ -	0,00
13.18	CANALETE DE CONCRETO 20cm X 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO	M	8,42	R\$ 303,84	R\$ 2.558,33	4,63	R\$ 1.407,08	55,00	0,00	R\$ -	0,00	4,63	R\$ 1.407,08	55,00	3,79	R\$ 1.151,25	45,00
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS																
14.1	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	2,00	R\$ 94,59	R\$ 189,18	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 189,18	100,00
14.2	VASO SANITÁRIO SFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	5,00	R\$ 413,25	R\$ 2.066,25	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	5,00	R\$ 2.066,25	100,00
14.3	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	R\$ 528,46	R\$ 2.642,30	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	5,00	R\$ 2.642,30	100,00
14.4	VASO SANITÁRIO SFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 673,24	R\$ 2.019,72	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	3,00	R\$ 2.019,72	100,00

PLANILHA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
CNPJ 08.766.631/0001-64
ENDEREÇO: AV. LEONARDO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - SÍTIO NOVO/MA

EMPRESA CONTRATADA: DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (NOVO MUNDO CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA)
CNPJ 09.781.119/0001-34

PL - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS
8ª MEDIÇÃO - JUNHO DE 2023
IDENTIFICAÇÃO: CREA ID Nº 1102377 TERMO DE COMPROMISSO Nº 20200946
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) ESPAÇO EDUCATIVO DE 65 SALAS DE AULA COM QUADRA, PADRÃO FNDE
LOCALIZAÇÃO: RUA DO POÇO, S/N - POVOADO BOA LEMBRANÇA, MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA
CONTRATAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 003/2021, CONTRATO Nº 0103/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 097/2023

VALOR CONTRATADO
2.262.644,11
100%
R\$
1.385.595,31
56,42%
R\$
MEDIÇÃO - ATUAL
147.212,51
6,49%
R\$
MEDIÇÃO - ATUAL
975.588,89
41,18%
R\$
SALDO - CONTRATO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO - ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO - CONTRATO		
			QUANT	R\$ UNITÁRIO	TOTAL	QUANT	R\$ MÉDIO	%	QUANT	R\$ MÉDIO	%	QUANT	R\$ MÉDIO	%	QUANT	R\$ MÉDIO	%
14.6	MICROTORNO SERRALHO LÔTUA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE. 01/2020	UN	1,00	R\$ 1.004,39	R\$ 1.004,39	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 1.004,39	100,00
14.6	LAVATÓRIO LÔTUA BRANCA SERRALHO, 39,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO PORTUGAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE. 01/2020	UN	5,00	R\$ 197,66	R\$ 988,30	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	5,00	R\$ 988,30	100,00
14.7	CUBA DE BANHEIRO OVAL EM LÔTUA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE. 01/2020	UN	6,00	R\$ 191,74	R\$ 1.150,44	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	6,00	R\$ 1.150,44	100,00
14.8	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO PORTUGAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE. 01/2020	UN	11,00	R\$ 102,34	R\$ 1.124,44	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	11,00	R\$ 1.124,44	100,00
14.9	PAREDEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA - INCLUI DO PORTALÇO. AE. 01/2020	UN	8,00	R\$ 91,66	R\$ 733,28	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	8,00	R\$ 733,28	100,00
14.10	BARBA DE AÇOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE. 01/2020	UN	4,00	R\$ 403,19	R\$ 1.612,76	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	4,00	R\$ 1.612,76	100,00
14.11	BARBA DE AÇOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE. 01/2020	UN	2,00	R\$ 906,39	R\$ 1.812,78	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 1.812,78	100,00
14.12	SABONTEIRA PLÁSTICA, TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUI DO PORTALÇO. AE. 01/2020	UN	3,00	R\$ 146,75	R\$ 440,25	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	3,00	R\$ 440,25	100,00
14.13	SABONTEIRA PLÁSTICA, TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUI DO PORTALÇO. AE. 01/2020	UN	9,00	R\$ 144,76	R\$ 1.302,84	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	9,00	R\$ 1.302,84	100,00
14.14	TANQUE DE LÔTUA BRANCA COM COLUNA, 39,5 OU EQUIVALENTE, INCLUI DO PORTALÇO, EM PVC, VALVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE. 01/2020	UN	1,00	R\$ 1.215,79	R\$ 1.215,79	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 1.215,79	100,00
14.15	CUBA DE BANHEIRO DE AÇO INOX/VAZELINA MÉDIA, INCLUI DO PORTALÇO, TIPO AMERICANA, ESPAÇO TIPO GABARITO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE. 01/2020	UN	4,00	R\$ 718,62	R\$ 2.874,48	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	4,00	R\$ 2.874,48	100,00
14.16	TORNEIRA CROMADA TIPO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE. 01/2020	UN	5,00	R\$ 177,51	R\$ 887,55	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	5,00	R\$ 887,55	100,00
14.17	CABIDE DE BANHEIRO DE AÇO INOX/VAZELINA MÉDIA, INCLUI DO PORTALÇO, TIPO AMERICANA, ESPAÇO TIPO GABARITO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE. 01/2020	UN	2,00	R\$ 718,62	R\$ 1.437,24	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 1.437,24	100,00
14.18	TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 280V-2400W (INSTALAÇÃO)	UN	1,00	R\$ 261,38	R\$ 261,38	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 261,38	100,00
14.19	GRUPELO ELÉTRICO COM LÂMPADA CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE. 01/2020	UN	1,00	R\$ 122,35	R\$ 122,35	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 122,35	100,00
14.20	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE. 01/2020	UN	5,00	R\$ 196,51	R\$ 982,55	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	5,00	R\$ 982,55	100,00
15	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL																
15.1	CONCRETO FCT = 20MPa, TUBO 11,7 I EM MASSA, SECA DE CIMENTO / AREIA MÉDIA, BRTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AE. 05/2021	M3	0,80	R\$ 555,80	R\$ 444,64	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,80	R\$ 444,64	100,00
15.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ALBA, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE. 12/2019	M2	0,16	R\$ 871,42	R\$ 139,43	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,16	R\$ 139,43	100,00
15.3	TIPO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 30 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUBRAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE. 10/2020	M	7,20	R\$ 46,46	R\$ 334,51	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	7,20	R\$ 334,51	100,00
15.4	LULA EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUBRAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE. 10/2020	UN	2,00	R\$ 17,67	R\$ 35,34	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 35,34	100,00
15.5	PIA ACRÍLICA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXÍVEL, COR PRETA, PARA PROTEÇÃO TUBULAÇÃO, 50 MM X 30 M L X C, E= 10,35* 6MM	M	4,00	R\$ 9,71	R\$ 38,84	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	4,00	R\$ 38,84	100,00
15.6	ENVELOPE DE CONCRETO E PROTEÇÃO DE TIPO PRETENSÃO	M	7,28	R\$ 25,36	R\$ 184,89	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	7,28	R\$ 184,89	100,00
15.7	Regulador de alta pressão, 4" 1/2", tipo F1000, classe 300, 1" 1/2" (conexão g1)	un	1,00	R\$ 937,75	R\$ 937,75	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 937,75	100,00
15.8	Regulador de baixa pressão, 4" 1/2", tipo F1000, classe 300, 2" 1/2" (conexão g1)	un	1,00	R\$ 883,79	R\$ 883,79	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 883,79	100,00
15.9	INSTALAÇÃO BÁSICA PARA ABRIGO DE GÁS (CAPACIDADE 2 CILINDROS C45 KS)	UN	1,00	R\$ 1.944,70	R\$ 1.944,70	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 1.944,70	100,00
15.10	Plano indicativo de "PERIGO" (PROIBIDO FUMAR, com pic. dim. 20 x 30 cm)	Un	1,00	R\$ 42,07	R\$ 42,07	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 42,07	100,00
15.11	Plano indicativo de "PERIGO" (PROIBIDO FUMAR, com pic. dim. 20 x 30 cm)	Un	1,00	R\$ 42,07	R\$ 42,07	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 42,07	100,00
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO																
16.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE 6KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE. 10/2020, PE	UN	5,00	R\$ 323,95	R\$ 1.619,75	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	5,00	R\$ 1.619,75	100,00
16.2	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE. 01/2020	UN	16,00	R\$ 34,66	R\$ 554,56	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	16,00	R\$ 554,56	100,00
16.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, COM TINTA REFLETORANTE, PARA BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	5,00	R\$ 20,64	R\$ 103,20	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	5,00	R\$ 103,20	100,00
16.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINISCENTE, RETANGULAR, 400 CM X 400 CM, EM PVC 2*4	UN	21,00	R\$ 57,57	R\$ 1.204,97	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	21,00	R\$ 1.204,97	100,00
17	INSTALAÇÃO DE ELÉTRICA E TELEFÔNICAS 200V																
17.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO																

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
CNPJ Nº 06.631.001/0001-44
ENDEREÇO: AV. LEONARDO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - SÍTIO NOVO/MA
CNPJ Nº 21.396.119/0001-14

P.S. - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS
IDENTIFICAÇÃO: OBRAS ID Nº 1105777 TRILHO DE COMPARTAMENTO Nº 30003946
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) ESPAÇO EDUCATIVO DE 66 SALAS DE ALTA COM QUADRA, PADRÃO ENDE
LOCALIZAÇÃO: RUA DO POÇO, S/N - POVOADO SOU LEMBRANÇA, MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA
CONTRATAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 003/2023, CONTRATO Nº 003/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 099/2023

VALOR CONTRATADO
R\$ 2.262.564,11 100% R\$ 1.385.595,22 56,83%

PERÍODO DA MEDIÇÃO
07/04/2025 A 30/06/2025

MEDIÇÃO - ATUAL
R\$ 147.921,51 6,54% R\$ 976.968,89 43,18%

SALDO - CONTRATO
R\$ 1.385.595,22 56,83%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	CONTRATO			ACRÉDITO ANTERIOR			MEDIÇÃO - ATUAL			ACRÉDITO ATUAL			SALDO - CONTRATO		
			QUANT	R\$ UNITÁRIO	TOTAL	QUANT	R\$ MÉDIO	%	QUANT	R\$ MÉDIO	%	QUANT	R\$ MÉDIO	%	QUANT	R\$ MÉDIO	%
17.11	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHUVA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRANSVERSO E VERTICAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 557,18	R\$ 1.114,36	2,00	R\$ 1.114,36	100,00	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 1.114,36	100,00	0,00	R\$ -	0,00
17.12	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE ILUMIN. EM CHUVA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRANSVERSO E VERTICAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 717,29	R\$ 717,29	1,00	R\$ 717,29	100,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 717,29	100,00	0,00	R\$ -	0,00
17.13	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE Nº 1, RECONEXÃO EM CHUVA METÁLICA, DE ILUMIN. SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TILBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, Nº 11/2019	UN	1,00	R\$ 129,57	R\$ 129,57	1,00	R\$ 129,57	100,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 129,57	100,00	0,00	R\$ -	0,00
17.14	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	R\$ 138,06	R\$ 138,06	1,00	R\$ 138,06	100,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 138,06	100,00	0,00	R\$ -	0,00
17.15	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, Nº 10/2020	UN	6,00	R\$ 13,91	R\$ 83,46	0,00	R\$ -	0,00	6,00	R\$ 83,46	100,00	6,00	R\$ 83,46	100,00	0,00	R\$ -	0,00
17.16	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, Nº 10/2020	UN	1,00	R\$ 16,01	R\$ 16,01	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 16,01	100,00	1,00	R\$ 16,01	100,00	0,00	R\$ -	0,00
17.17	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, Nº 10/2020	UN	2,00	R\$ 17,21	R\$ 34,42	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 17,21	100,00	2,00	R\$ 34,42	100,00	0,00	R\$ -	0,00
17.18	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO - 100% - 40 KVA/400V	UN	4,00	R\$ 173,69	R\$ 694,76	0,00	R\$ -	0,00	4,00	R\$ 173,69	100,00	4,00	R\$ 694,76	100,00	0,00	R\$ -	0,00
17.19	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A	UN	23,00	R\$ 80,27	R\$ 1.866,21	0,00	R\$ -	0,00	23,00	R\$ 80,27	100,00	23,00	R\$ 1.866,21	100,00	0,00	R\$ -	0,00
17.110	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A	UN	5,00	R\$ 80,27	R\$ 401,35	0,00	R\$ -	0,00	5,00	R\$ 80,27	100,00	5,00	R\$ 401,35	100,00	0,00	R\$ -	0,00
17.111	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A	UN	11,00	R\$ 80,27	R\$ 882,97	0,00	R\$ -	0,00	11,00	R\$ 80,27	100,00	11,00	R\$ 882,97	100,00	0,00	R\$ -	0,00
17.112	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A	UN	2,00	R\$ 80,27	R\$ 160,54	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 80,27	100,00	2,00	R\$ 160,54	100,00	0,00	R\$ -	0,00
17.113	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A	UN	1,00	R\$ 80,27	R\$ 80,27	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 80,27	100,00	1,00	R\$ 80,27	100,00	0,00	R\$ -	0,00
17.114	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 15 A 150A	UN	1,00	R\$ 438,00	R\$ 438,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 438,00	100,00	1,00	R\$ 438,00	100,00	0,00	R\$ -	0,00
17.2	ELETRODITOS E ACESSÓRIOS																
17.21	ELETRODUTO FLEXÍVEL, CONJUNTADO, PVC, DN 35 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, Nº 09/2023	M	593,30	R\$ 10,85	R\$ 6.437,31	593,30	R\$ 6.437,31	100,00	0,00	R\$ -	0,00	593,30	R\$ 6.437,31	100,00	0,00	R\$ -	0,00
17.22	ELETRODUTO FLEXÍVEL, CONJUNTADO, PVC, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, Nº 09/2023	M	199,50	R\$ 13,97	R\$ 2.787,02	199,50	R\$ 2.787,02	100,00	0,00	R\$ -	0,00	199,50	R\$ 2.787,02	100,00	0,00	R\$ -	0,00
17.23	ELETRODUTO RÍGIDO RIGIDIZÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, Nº 12/2021	M	159,50	R\$ 21,44	R\$ 3.419,48	143,55	R\$ 3.077,71	96,00	15,95	R\$ 341,97	10,00	159,50	R\$ 3.419,48	100,00	0,00	R\$ -	0,00
17.24	ELETRODUTO RÍGIDO RIGIDIZÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, Nº 12/2021	M	51,40	R\$ 31,92	R\$ 1.631,61	47,16	R\$ 1.505,35	96,00	5,24	R\$ 167,36	10,00	51,40	R\$ 1.631,61	100,00	0,00	R\$ -	0,00
17.25	ELETRODUTO RÍGIDO RIGIDIZÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, Nº 12/2021	M	80,00	R\$ 54,67	R\$ 4.373,60	72,00	R\$ 3.956,34	96,00	8,00	R\$ 437,36	10,00	80,00	R\$ 4.373,60	100,00	0,00	R\$ -	0,00
17.26	LITVA EM FIBRA GALVANIZADA, CONDUÇÃO RIGIDIZÁVEL, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA ILUMIN. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, Nº 10/2020	UN	9,00	R\$ 50,45	R\$ 454,05	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	9,00	R\$ 454,05	100,00	0,00	R\$ -	0,00
17.27	LITVA EM FIBRA GALVANIZADA, CONDUÇÃO RIGIDIZÁVEL, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RUADEIS E SIDA RUADEIS DE CASAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, Nº 10/2020	UN	2,00	R\$ 17,67	R\$ 35,34	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 35,34	100,00	0,00	R\$ -	0,00
17.28	CABLO DE PASSAGEM 30X30X60 COM TAPAS E DRENO BRITA	UN	9,00	R\$ 267,42	R\$ 2.406,78	0,00	R\$ -	0,00	9,00	R\$ 2.406,78	100,00	9,00	R\$ 2.406,78	100,00	0,00	R\$ -	0,00
17.29	CABLO DE PASSAGEM 30X30X60 COM TAPAS E DRENO BRITA	UN	5,00	R\$ 267,42	R\$ 1.337,10	0,00	R\$ -	0,00	5,00	R\$ 1.337,10	100,00	5,00	R\$ 1.337,10	100,00	0,00	R\$ -	0,00
17.30	CABLO RETANGULAR 4" X 4" BANDA (Ø 30 MM DO PESO), PVC, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, Nº 09/2023	UN	5,00	R\$ 17,86	R\$ 89,30	5,00	R\$ 89,30	100,00	0,00	R\$ -	0,00	5,00	R\$ 89,30	100,00	0,00	R\$ -	0,00
17.31	CABLO RETANGULAR 4" X 2" BANDA (Ø 30 MM DO PESO), PVC, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, Nº 09/2023	UN	88,00	R\$ 13,76	R\$ 1.210,88	88,00	R\$ 1.210,88	100,00	0,00	R\$ -	0,00	88,00	R\$ 1.210,88	100,00	0,00	R\$ -	0,00
17.32	CABLO OCTOGONAL 1" X 3" PVC, INSTALADO EM TUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, Nº 09/2023	UN	147,00	R\$ 19,22	R\$ 2.825,34	147,00	R\$ 2.825,34	100,00	0,00	R\$ -	0,00	147,00	R\$ 2.825,34	100,00	0,00	R\$ -	0,00
17.33	CANALETA PLÁSTICA (110 X 20)MM, SISTEMA "X"	M	2,00	R\$ 106,49	R\$ 212,98	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 106,49	100,00
17.34	CABOS E FIOS (CONJUNTOS)																
17.31	CABLO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, Nº 09/2023	M	1530,00	R\$ 3,39	R\$ 5.152,80	684,00	R\$ 2.311,76	45,00	846,00	R\$ 2.844,04	55,00	1.530,00	R\$ 5.152,80	100,00	0,00	R\$ -	0,00
17.32	CABLO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, Nº 09/2023	M	2357,30	R\$ 4,94	R\$ 11.644,57	1.080,74	R\$ 5.240,06	45,00	1.296,56	R\$ 6.404,51	55,00	2.357,30	R\$ 11.644,57	100,00	0,00	R\$ -	0,00
17.33	CABLO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, Nº 12/2025	M	56,80	R\$ 30,93	R\$ 1.756,82	25,56	R\$ 796,57	45,00	31,24	R\$ 966,25	55,00	56,80	R\$ 1.756,82	100,00	0,00	R\$ -	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
CNPJ Nº 06.651.031/0001-44
ENDEREÇO: AV. LEONARDO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - SÍTIO NOVO/MA
CNPJ Nº 06.651.031/0001-44

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS
P. MEDIÇÃO - JUNHO DE 2025
IDENTIFICAÇÃO: CABA ID Nº 1100079, TERMO DE CONTRATO Nº 202000046
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) ESPAÇO EDUCATIVO DE 06 SALAS DE ATUA COM QUADRA, PAVILÃO PDE
LOCALIZAÇÃO: RUA DO POÇO, S/N - POVOADO BOA LINDAVENÇA, MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA
CONTRATAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 003/2021, CONTRATO Nº 0163/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 089/2023

PERÍODO DA MEDIÇÃO
07/06/2025 A 30/06/2025

VALOR CONTRATADO
R\$ 2.202.641,11 100% R\$

ACUMULADO ATUAL
1.355.596,32 56,53%

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIÇÃO - ATUAL

ACUMULADO ATUAL

SALDO - CONTRATO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNO	QUANT	R\$ INICIAL	TOTAL	QUANT	R\$ MEDIO	%	QUANT	R\$ MEDIO	%	QUANT	R\$ MEDIO	%	QUANT	R\$ MEDIO	%
17.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CISAM, 480/720 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AE, 12/2015	M	113,60	R\$ 60,38	R\$ 6.847,81	0,00	R\$ -	0,00	113,60	R\$ 6.847,81	100,00	113,60	R\$ 6.847,81	100,00	0,00	R\$ -	0,00
17.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CISAM, 480/720 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AE, 12/2015	M	12,90	R\$ 115,38	R\$ 1.488,40	0,00	R\$ -	0,00	12,90	R\$ 1.488,40	100,00	12,90	R\$ 1.488,40	100,00	0,00	R\$ -	0,00
17.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CISAM, 480/720 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AE, 12/2015	M	51,60	R\$ 173,64	R\$ 8.959,82	0,00	R\$ -	0,00	51,60	R\$ 8.959,82	100,00	51,60	R\$ 8.959,82	100,00	0,00	R\$ -	0,00
17.17	CABO TELEFÔNICO CCA-31 PARES, SEM BLOQUEIO, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL -	M	52,60	R\$ 10,14	R\$ 531,36	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	52,60	R\$ 531,36	100,00
17.18	CABO TELEFÔNICO CCE - 2	M	51,60	R\$ 14,00	R\$ 722,40	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	51,60	R\$ 722,40	100,00
17.41	ILUMINAÇÃO E TOLADAS	UN	56,00	R\$ 37,62	R\$ 2.106,72	0,00	R\$ -	0,00	56,00	R\$ 2.106,72	100,00	56,00	R\$ 2.106,72	100,00	0,00	R\$ -	0,00
17.42	TOMADA BAIXA DE BARRILETA (1) MÓDULO, 3P+T+0 A, INCLINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AE, 09/2023	UN	4,00	R\$ 40,56	R\$ 162,24	0,00	R\$ -	0,00	4,00	R\$ 162,24	100,00	4,00	R\$ 162,24	100,00	0,00	R\$ -	0,00
17.43	INTERTRIPTEUR SMITES (1) MÓDULO, 100/230V, INCLINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AE, 09/2023	UN	7,00	R\$ 35,77	R\$ 250,39	0,00	R\$ -	0,00	7,00	R\$ 250,39	100,00	7,00	R\$ 250,39	100,00	0,00	R\$ -	0,00
17.44	INTERTRIPTEUR SMITES (2) MÓDULO, 100/230V, INCLINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AE, 09/2023	UN	1,00	R\$ 54,75	R\$ 54,75	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 54,75	100,00	1,00	R\$ 54,75	100,00	0,00	R\$ -	0,00
17.45	INTERTRIPTEUR SMITES (3) MÓDULO, 100/230V, INCLINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AE, 09/2023	UN	11,00	R\$ 71,73	R\$ 811,03	0,00	R\$ -	0,00	11,00	R\$ 811,03	100,00	11,00	R\$ 811,03	100,00	0,00	R\$ -	0,00
17.46	INTERTRIPTEUR SMITES (1) MÓDULO COM 1 TOMADA DE BARRILETA 3P+T+0 A, INCLINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AE, 09/2023	UN	3,00	R\$ 60,93	R\$ 182,49	0,00	R\$ -	0,00	3,00	R\$ 182,49	100,00	3,00	R\$ 182,49	100,00	0,00	R\$ -	0,00
17.47	TADEPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	UN	7,00	R\$ 18,86	R\$ 132,02	0,00	R\$ -	0,00	7,00	R\$ 132,02	100,00	7,00	R\$ 132,02	100,00	0,00	R\$ -	0,00
17.48	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32W)	UN	74,00	R\$ 167,39	R\$ 12.386,86	0,00	R\$ -	0,00	74,00	R\$ 12.386,86	100,00	74,00	R\$ 12.386,86	100,00	0,00	R\$ -	0,00
17.49	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 15, 10V)	UN	3,00	R\$ 145,69	R\$ 437,07	0,00	R\$ -	0,00	3,00	R\$ 437,07	100,00	3,00	R\$ 437,07	100,00	0,00	R\$ -	0,00
17.410	PROFITOR EM ALUMÍNIO, C/ 1 ALPARRAZ DE VAPOR IMPRINTADO E FOTOCLIMA A 45º	UN	13,00	R\$ 567,35	R\$ 7.375,55	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	13,00	R\$ 7.375,55	100,00
17.411	TOMADA DE BARRILETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AE, 11/2019	UN	10,00	R\$ 59,83	R\$ 598,30	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	10,00	R\$ 598,30	100,00
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	UN	1,00	R\$ 156,42	R\$ 156,42	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 156,42	100,00
18.1	CAPTOR TIPO PLANETA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AE, 09/2023	UN	36,00	R\$ 15,40	R\$ 554,40	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	36,00	R\$ 554,40	100,00
18.3	SUPORTE BOLAÇÃO PARA PROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE COBRE EM ALUMÍNIO OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AE, 09/2023	UN	26,00	R\$ 31,60	R\$ 821,60	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	26,00	R\$ 821,60	100,00
18.4	Cabo de equiplatagem p/ aterramento 20x20x10mm de alérgico p/ 11 terminais de prensa c/ lacramento	m	1,00	R\$ 462,02	R\$ 462,02	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 462,02	100,00
18.5	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5,4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AE, 08/2023	UN	36,00	R\$ 124,33	R\$ 3.235,88	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	36,00	R\$ 3.235,88	100,00
18.6	CONDIÇÃO DE COBRE Nº 15 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AE, 09/2023	M	449,20	R\$ 81,04	R\$ 36.403,17	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	449,20	R\$ 36.403,17	100,00
18.7	CONDIÇÃO DE COBRE Nº 15 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AE, 09/2023	M	305,20	R\$ 104,50	R\$ 31.934,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	305,20	R\$ 31.934,00	100,00
18.8	CABO DE ENERGIA PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERIO = 0,31, AE, 12/2020	UN	5,00	R\$ 67,71	R\$ 338,55	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	5,00	R\$ 338,55	100,00
18.9	TERMOVAL DE PRESSÃO P/ CACOS ATE 13MM	UN	36,00	R\$ 18,34	R\$ 660,24	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	36,00	R\$ 660,24	100,00
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	UN	1,00	R\$ 538,01	R\$ 538,01	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 538,01	100,00
19.1	GERAL	UN	1,00	R\$ 538,01	R\$ 538,01	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 538,01	100,00
19.1.1	BANCA DA DE GRANTO CABA E=3cm	M2	12,22	R\$ 554,97	R\$ 6.777,33	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	12,22	R\$ 6.777,33	100,00
19.1.2	BANCA DA DE GRANTO CABA E=3cm	M2	3,50	R\$ 554,97	R\$ 1.942,40	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	3,50	R\$ 1.942,40	100,00
19.1.3	PERFITEIL DE GRANTO L= 15 cm	M	71,30	R\$ 123,74	R\$ 8.812,66	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	71,30	R\$ 8.812,66	100,00
19.1.4	PORTA COMPENSADO P/ ALUMÍNIO SOB BA	M2	6,55	R\$ 249,90	R\$ 1.626,85	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	6,55	R\$ 1.626,85	100,00
19.1.5	PARTELA DE MADEIRA DE ESTIPALANDA	M2	1,90	R\$ 227,83	R\$ 432,88	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	1,90	R\$ 432,88	100,00
19.2	ESQUADRIA, PORTÃO E GRADIL METÁLICO	UN	1,00	R\$ 5.358,01	R\$ 5.358,01	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 5.358,01	100,00
19.2.1	CONJUNTO DE PORTÃO P/ TRÊS BANDEIRAS E FERRISTAL	UN	1,00	R\$ 5.358,01	R\$ 5.358,01	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 5.358,01	100,00
19.2.2	CORREIAO DUPLA ALTIMA EM AÇO INOX 304 L 1/2	M	14,00	R\$ 590,49	R\$ 8.266,86	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	14,00	R\$ 8.266,86	100,00
19.2.3	PLANTIO DE GRAMA, BARRAS EM PLACAS, AE, 05/2018	M2	90,96	R\$ 21,09	R\$ 1.918,35	0,00	R\$ -	0,00	90,96	R\$ 1.918,35	100,00	90,96	R\$ 1.918,35	100,00	0,00	R\$ -	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA CNPJ SOB Nº 05.631.031/0001-64 ENDEREÇO: AV. LEONARDO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - SÍTIO NOVO/MA					PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS 8ª MEDIÇÃO - JUNHO DE 2025					R\$ 2.262.964,11 100% R\$ 1.285.595,22 56,87%					ACUMULADO ATUAL									
EMPRESA CONTRATADA: DOMÍNIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (NOVO MUNDO CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA) CNPJ SOB Nº 21.398.119/0001-34					IDENTIFICAÇÃO: OBRA ID Nº 1102379, TERMO DE COMPROMISSO Nº 202003046 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) ESPAÇO EDUCATIVO DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA, PADRÃO FNDE LOCALIZAÇÃO: RUA DO POÇO, S/N - POVOADO BOA LEMBRANÇA, MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA					PERÍODO DA MEDIÇÃO 07/04/2025 A 26/06/2025					MEDIÇÃO - ATUAL R\$ 147.021,51 6,54% R\$ 976.968,89 43,18%					SALDO - CONTRATO				
CONTRATAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 003/2023, CONTRATO Nº 0103/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2023																								
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	CONTRATO			ACIMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO - ATUAL			ACIMULADO ATUAL			SALDO - CONTRATO									
			QUANT	R\$ UNITÁRIO	TOTAL	QUANT	R\$ MEDIDO	%	QUANT	R\$ MEDIDO	%	QUANT	R\$ MEDIDO	%	QUANT	R\$ MEDIDO	%							
19.24	Grade de ferro com tela de aço galvanizado fin 12, malha 2", losangular, sem revestimento e cantoneira em "L" de aço inox de 3/4" x 1/8"	m2	143,20	R\$ 208,07	R\$ 29.795,62	0,00	R\$ -	0,00	14,32	R\$ 2.979,56	10,00	14,32	R\$ 2.979,56	10,00	118,88	R\$ 26.816,06	90,00							
19.25	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,27	R\$ 871,42	R\$ 4.592,38	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	5,27	R\$ 4.592,38	100,00							
19.26	Portão em tubo de aço galvanizado d=1", padrão escola	m2	4,90	R\$ 428,33	R\$ 2.098,82	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	4,90	R\$ 2.098,82	100,00							
19.27	Portão em tubo de aço galvanizado d=1", padrão escola	m2	5,43	R\$ 428,33	R\$ 2.325,83	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	5,43	R\$ 2.325,83	100,00							
20 SERVIÇOS FINAIS																								
20.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	M2	1129,64	R\$ 2,17	R\$ 2.451,32	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	1.129,64	R\$ 2.451,32	100,00							
20.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,00	R\$ 979,40	R\$ 979,40	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 979,40	100,00							
21 SERVIÇOS PRELIMINARES - QUADRA																								
21.1	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	516,58	R\$ 9,29	R\$ 4.799,03	516,58	R\$ 4.799,03	100,00	0,00	R\$ -	0,00	516,58	R\$ 4.799,03	100,00	0,00	R\$ -	0,00							
22 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES - QUADRA																								
22.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO. AF_08/2023	M3	93,92	R\$ 91,98	R\$ 8.638,76	93,92	R\$ 8.638,76	100,00	0,00	R\$ -	0,00	93,92	R\$ 8.638,76	100,00	0,00	R\$ -	0,00							
22.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	32,94	R\$ 89,14	R\$ 2.936,27	32,94	R\$ 2.936,27	100,00	0,00	R\$ -	0,00	32,94	R\$ 2.936,27	100,00	0,00	R\$ -	0,00							
22.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M. EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	42,15	R\$ 7,65	R\$ 322,45	42,15	R\$ 322,45	100,00	0,00	R\$ -	0,00	42,15	R\$ 322,45	100,00	0,00	R\$ -	0,00							
22.4	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	19,10	R\$ 26,09	R\$ 498,32	19,10	R\$ 498,32	100,00	0,00	R\$ -	0,00	19,10	R\$ 498,32	100,00	0,00	R\$ -	0,00							
23 FUNDAÇÕES - QUADRA																								
23.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES																								
23.1.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	234,50	R\$ 83,54	R\$ 19.590,13	234,50	R\$ 19.590,13	100,00	0,00	R\$ -	0,00	234,50	R\$ 19.590,13	100,00	0,00	R\$ -	0,00							
23.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	24,01	R\$ 36,54	R\$ 877,33	24,01	R\$ 877,33	100,00	0,00	R\$ -	0,00	24,01	R\$ 877,33	100,00	0,00	R\$ -	0,00							
23.1.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	43,75	R\$ 186,02	R\$ 8.138,38	43,75	R\$ 8.138,38	100,00	0,00	R\$ -	0,00	43,75	R\$ 8.138,38	100,00	0,00	R\$ -	0,00							
23.1.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	447,35	R\$ 15,26	R\$ 6.826,56	447,35	R\$ 6.826,56	100,00	0,00	R\$ -	0,00	447,35	R\$ 6.826,56	100,00	0,00	R\$ -	0,00							
23.1.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	78,88	R\$ 20,01	R\$ 1.578,39	78,88	R\$ 1.578,39	100,00	0,00	R\$ -	0,00	78,88	R\$ 1.578,39	100,00	0,00	R\$ -	0,00							
23.1.6	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	6,36	R\$ 867,66	R\$ 5.518,32	6,36	R\$ 5.518,32	100,00	0,00	R\$ -	0,00	6,36	R\$ 5.518,32	100,00	0,00	R\$ -	0,00							
23.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES																								
23.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	165,32	R\$ 99,40	R\$ 16.432,81	90,93	R\$ 9.038,04	55,00	0,00	R\$ -	0,00	90,93	R\$ 9.038,04	55,00	74,39	R\$ 7.394,76	45,00							
23.2.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	139,49	R\$ 17,32	R\$ 2.415,97	76,72	R\$ 1.328,78	55,00	0,00	R\$ -	0,00	76,72	R\$ 1.328,78	55,00	62,77	R\$ 1.087,19	45,00							
23.2.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	375,38	R\$ 15,26	R\$ 5.728,30	206,46	R\$ 3.150,56	55,00	0,00	R\$ -	0,00	206,46	R\$ 3.150,56	55,00	168,92	R\$ 2.577,73	45,00							
23.2.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	214,97	R\$ 20,01	R\$ 4.301,55	118,23	R\$ 2.365,85	55,00	0,00	R\$ -	0,00	118,23	R\$ 2.365,85	55,00	96,74	R\$ 1.935,70	45,00							
23.2.5	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	9,55	R\$ 859,38	R\$ 8.207,08	5,25	R\$ 4.513,89	55,00	0,00	R\$ -	0,00	5,25	R\$ 4.513,89	55,00	4,30	R\$ 3.693,19	45,00							
24 SUPERESTRUTURA - QUADRA																								
24.1 CONCRETO ARMADO - VIGAS																								
24.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	39,34	R\$ 127,37	R\$ 5.010,74	39,34	R\$ 5.010,74	100,00	0,00	R\$ -	0,00	39,34	R\$ 5.010,74	100,00	0,00	R\$ -	0,00							
24.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIRA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	79,64	R\$ 18,41	R\$ 1.466,17	79,64	R\$ 1.466,17	100,00	0,00	R\$ -	0,00	79,64	R\$ 1.466,17	100,00	0,00	R\$ -	0,00							
24.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIRA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	40,30	R\$ 21,61	R\$ 870,88	40,30	R\$ 870,88	100,00	0,00	R\$ -	0,00	40,30	R\$ 870,88	100,00	0,00	R\$ -	0,00							
24.1.4	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	2,12	R\$ 785,03	R\$ 1.664,26	2,12	R\$ 1.664,26	100,00	0,00	R\$ -	0,00	2,12	R\$ 1.664,26	100,00	0,00	R\$ -	0,00							
24.2 CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES																								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
CNPJ SOB Nº 05.631.031/0001-64
ENDEREÇO: AV. LEONARDO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - SÍTIO NOVO/MA

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS
1ª MEDIÇÃO - JUNHO DE 2023

VALOR CONTRATADO

ACUMULADO ATUAL

R\$ 2.262.564,11 100% R\$ 1.285.595,22 56,83%

IDENTIFICAÇÃO: OBRA ID Nº 1102379, TERMO DE COMPROMISSO Nº 202003046

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) ESPAÇO EDUCATIVO DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA, PADRÃO FNDE

PERÍODO DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO - ATUAL

SALDO - CONTRATO

LOCALIZAÇÃO: RUA DO POÇO, S/N - POVOADO BOA LEMBRANÇA, MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA

07/04/2025 A 26/06/2025

R\$ 147.921,51 6,54% R\$ 976.968,89 43,18%

CONTRATAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 003/2023, CONTRATO Nº 0103/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2023

EMPRESA CONTRATADA: DOMÍNIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (NOVO MUNDO CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA)
CNPJ SOB Nº 21.398.119/0001-34

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO - ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO - CONTRATO		
			QUANT	R\$ UNITÁRIO	TOTAL	QUANT	R\$ MEDIDO	%	QUANT	R\$ MEDIDO	%	QUANT	R\$ MEDIDO	%	QUANT	R\$ MEDIDO	%
24.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	44,27	R\$ 76,50	R\$ 3.386,66	44,27	R\$ 3.386,66	100,00	0,00	R\$ -	0,00	44,27	R\$ 3.386,66	100,00	0,00	R\$ -	0,00
24.2.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	127,73	R\$ 15,26	R\$ 1.949,16	127,73	R\$ 1.949,16	100,00	0,00	R\$ -	0,00	127,73	R\$ 1.949,16	100,00	0,00	R\$ -	0,00
24.2.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	49,00	R\$ 20,01	R\$ 980,49	49,00	R\$ 980,49	100,00	0,00	R\$ -	0,00	49,00	R\$ 980,49	100,00	0,00	R\$ -	0,00
24.2.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	2,04	R\$ 816,79	R\$ 1.666,25	2,04	R\$ 1.666,25	100,00	0,00	R\$ -	0,00	2,04	R\$ 1.666,25	100,00	0,00	R\$ -	0,00
24.3	CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS																
24.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	59,24	R\$ 40,97	R\$ 3.611,86	59,24	R\$ 3.611,86	100,00	0,00	R\$ -	0,00	59,24	R\$ 3.611,86	100,00	0,00	R\$ -	0,00
24.3.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	57,53	R\$ 18,69	R\$ 1.075,24	57,53	R\$ 1.075,24	100,00	0,00	R\$ -	0,00	57,53	R\$ 1.075,24	100,00	0,00	R\$ -	0,00
24.3.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	35,48	R\$ 17,32	R\$ 614,51	35,48	R\$ 614,51	100,00	0,00	R\$ -	0,00	35,48	R\$ 614,51	100,00	0,00	R\$ -	0,00
24.3.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	51,00	R\$ 20,01	R\$ 1.020,51	51,00	R\$ 1.020,51	100,00	0,00	R\$ -	0,00	51,00	R\$ 1.020,51	100,00	0,00	R\$ -	0,00
24.3.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	4,29	R\$ 816,79	R\$ 3.504,03	4,29	R\$ 3.504,03	100,00	0,00	R\$ -	0,00	4,29	R\$ 3.504,03	100,00	0,00	R\$ -	0,00
24.4	CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO																
24.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	8,07	R\$ 40,97	R\$ 492,03	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	8,07	R\$ 492,03	100,00
24.4.2	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADEIR, PRO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	577,82	R\$ 20,59	R\$ 11.897,31	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	577,82	R\$ 11.897,31	100,00
24.4.3	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	39,04	R\$ 816,79	R\$ 31.887,48	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	39,04	R\$ 31.887,48	100,00
24.5	CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO																
24.5.1	LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 190KG/M2, VAOS ATÉ 1,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP/C/CONC FCK=20MPa, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR. IN) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	49,29	R\$ 157,48	R\$ 7.762,19	49,29	R\$ 7.762,19	100,00	0,00	R\$ -	0,00	49,29	R\$ 7.762,19	100,00	0,00	R\$ -	0,00
24.6	CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS																
24.6.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	29,40	R\$ 82,76	R\$ 2.433,14	7,64	R\$ 632,62	26,00	0,00	R\$ -	0,00	7,64	R\$ 632,62	26,00	21,76	R\$ 1.800,53	74,90
25	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)																
25.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÂOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	207,65	R\$ 70,12	R\$ 14.560,42	124,59	R\$ 8.736,25	60,00	0,00	R\$ -	0,00	124,59	R\$ 8.736,25	60,00	83,06	R\$ 5.824,17	40,00
25.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIPOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	4,56	R\$ 31,43	R\$ 143,32	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	4,56	R\$ 143,32	100,00
25.3	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	27,03	R\$ 613,84	R\$ 16.592,10	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	27,03	R\$ 16.592,10	100,00
26	ESQUADRIAS																
26.1	PORTAS DE MADEIRA																
26.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	R\$ 1.244,64	R\$ 2.489,28	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 2.489,28	100,00
26.1.2	Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,60x1,60m, PM6, incluso marcos e dobradiças (REFERÊNCIA SINAPI 74139 / 7)	UND	12,00	R\$ 423,97	R\$ 5.087,64	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	12,00	R\$ 5.087,64	100,00
26.1.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 1.244,64	R\$ 1.244,64	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 1.244,64	100,00
26.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS																
26.2.1	FIXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 424,12	R\$ 424,12	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 424,12	100,00
26.2.2	TARJETA TIPO LIVRE/Ocupado PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	12,00	R\$ 69,26	R\$ 831,12	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	12,00	R\$ 831,12	100,00
26.2.3	CHAPA METÁLICA PLANA RESISTENTE A IMPACTOS 14GSG 1,35MM, NAS PORTAS PM1, PM2 E PM4	M2	0,32	R\$ 258,62	R\$ 82,76	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,32	R\$ 82,76	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
CNPJ SOB Nº 05.431.031/0001-64
ENDEREÇO: AV. LEONARDO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - SÍTIO NOVO/MA

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS
8ª MEDIÇÃO - JUNHO DE 2023

IDENTIFICAÇÃO: OBRA ID Nº 1102379, TERMO DE COMPROMISSO Nº 202003046

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) ESPAÇO EDUCATIVO DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA, PADRÃO FNDE

LOCALIZAÇÃO: RUA DO POÇO, S/N - POVOADO BOA LEMBRANÇA, MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA

CONTRATAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 003/2023. CONTRATO Nº 0103/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2023

PERÍODO DA MEDIÇÃO

07/04/2025 A 26/06/2025

VALOR CONTRATADO

ACUMULADO ATUAL

R\$ 2.262.564,11 100% R\$ 1.285.595,22 56,82%

MEDIÇÃO - ATUAL

SALDO - CONTRATO

R\$ 147.021,51 6,54% R\$ 976.968,89 43,18%

EMPRESA CONTRATADA: DOMÍNIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (NOVO MUNDO CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA)
CNPJ SOB Nº 21.398.119/0001-34

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO - ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO - CONTRATO		
			QUANT	R\$ UNITÁRIO	TOTAL	QUANT	R\$ MEDIDO	%	QUANT	R\$ MEDIDO	%	QUANT	R\$ MEDIDO	%	QUANT	R\$ MEDIDO	%
26.3	JANELAS DE ALUMÍNIO																
26.3.1	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,40	R\$ 859,62	R\$ 3.782,33	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	4,40	R\$ 3.782,33	100,00
26.4	VIDROS																
26.4.1	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	2,80	R\$ 680,25	R\$ 1.904,70	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	2,80	R\$ 1.904,70	100,00
27	SISTEMAS DE COBERTURA																
27.1	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	M2	416,00	R\$ 88,04	R\$ 36.096,40	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	416,00	R\$ 36.096,40	100,00
27.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	416,00	R\$ 57,97	R\$ 23.767,70	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	416,00	R\$ 23.767,70	100,00
27.3	CLIMEIRA DE ALUMÍNIO E=0,8mm	M	26,00	R\$ 74,93	R\$ 1.948,18	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	26,00	R\$ 1.948,18	100,00
27.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	13,52	R\$ 113,95	R\$ 1.540,60	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	13,52	R\$ 1.540,60	100,00
27.5	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	14,12	R\$ 39,84	R\$ 562,54	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	14,12	R\$ 562,54	100,00
27.6	CLIMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	4,72	R\$ 27,45	R\$ 129,56	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	4,72	R\$ 129,56	100,00
27.7	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINC, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSIVE PERIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	17514,84	R\$ 13,08	R\$ 229.094,11	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	17.514,84	R\$ 229.094,11	100,00
27.8	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	44,40	R\$ 88,05	R\$ 3.909,42	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	44,40	R\$ 3.909,42	100,00
27.9	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA FONTELETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	44,40	R\$ 32,18	R\$ 1.428,79	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	44,40	R\$ 1.428,79	100,00
27.10	RUIPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	40,80	R\$ 62,63	R\$ 2.555,30	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	40,80	R\$ 2.555,30	100,00
27.11	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	22,00	R\$ 99,30	R\$ 2.184,60	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	22,00	R\$ 2.184,60	100,00
27.12	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	50,00	R\$ 192,38	R\$ 9.614,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	50,00	R\$ 9.614,00	100,00
28	IMPERMEABILIZAÇÃO																
28.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOIS	M2	165,32	R\$ 14,92	R\$ 2.466,57	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	165,32	R\$ 2.466,57	100,00
29	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS																
29.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	435,29	R\$ 5,48	R\$ 2.385,39	130,59	R\$ 715,62	30,00	174,12	R\$ 954,16	40,00	304,70	R\$ 1.669,77	70,00	130,59	R\$ 715,62	30,00
29.2	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	43,87	R\$ 7,67	R\$ 336,48	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	43,87	R\$ 336,48	100,00
29.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 30MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	435,29	R\$ 37,02	R\$ 16.114,44	130,59	R\$ 4.834,33	30,00	174,12	R\$ 6.445,77	40,00	304,70	R\$ 11.280,11	70,00	130,59	R\$ 4.834,33	30,00
29.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJECÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	302,55	R\$ 39,55	R\$ 11.965,85	90,77	R\$ 3.589,76	30,00	121,02	R\$ 4.786,34	40,00	211,79	R\$ 8.376,11	70,00	90,77	R\$ 3.589,76	30,00
29.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJECÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	43,87	R\$ 39,55	R\$ 1.735,06	30,71	R\$ 1.214,54	70,00	0,00	R\$ -	0,00	30,71	R\$ 1.214,54	70,00	13,16	R\$ 520,52	30,00
29.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	84,58	R\$ 92,29	R\$ 7.805,89	38,06	R\$ 3.512,65	45,00	46,52	R\$ 4.293,24	55,00	84,58	R\$ 7.805,89	100,00	0,00	R\$ -	0,00
29.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	48,16	R\$ 84,27	R\$ 4.058,44	21,67	R\$ 1.826,30	45,00	26,49	R\$ 2.232,14	55,00	48,16	R\$ 4.058,44	100,00	0,00	R\$ -	0,00
29.8	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	M2	439,74	R\$ 88,04	R\$ 38.714,71	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	439,74	R\$ 38.714,71	100,00
30	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)																
30.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA																
30.1.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	65,34	R\$ 46,00	R\$ 3.005,64	45,74	R\$ 2.103,95	70,00	0,00	R\$ -	0,00	45,74	R\$ 2.103,95	70,00	19,60	R\$ 901,69	30,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA
CNPJ Nº 06.631.031/0001-64
ENDERÇO: AV. LEONARDO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - SITIO NOVO/MA
CNPJ Nº 07.139.119/0001-94

EMPRESA CONTRATADA: DOMINOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA NOVO MUNDO CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA)

RTS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS
8ª MEDIÇÃO - JUNHO DE 2023
IDENTIFICAÇÃO: OBRAS ID Nº 1100121, TERMO DE CONTRATO Nº 20200946
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) ESPAÇO EDUCATIVO DE 66 SALAS DE ALTA COM QUADRA, PARQUE INFÂNCIA, LOCALIZAÇÃO: RUA DO POÇO, S/N - POVOADO ROA LIBERANÇA, MUNICÍPIO DE SITIO NOVO - MA
CONTRATAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 003/2021, CONTRATO Nº 010/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2023

PERÍODO DA MEDIÇÃO
07/04/2023 A 30/06/2025

VALOR CONTRATADO
R\$ 2.821.64,11
147121,51

6,59% R\$

ACUMULADO ATUAL
1.385.595,21
976.968,69
42,18%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO - ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO - CONTRATO		
			QUANT	R\$ UNITÁRIO	TOTAL	QUANT	R\$ MEDIDO	%	QUANT	R\$ MEDIDO	%	QUANT	R\$ MEDIDO	%	QUANT	R\$ MEDIDO	%
30.12	PRO. QUANTITATIVO, TACADO 1:1 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, A.E. 09/2020	M2	65,34	R\$ 43,66	R\$ 2.852,74	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	65,34	R\$ 2.852,74	100,00
30.13	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PRO. COM PLACAS TIPO EMALTADA, EXT. DE DIMENSÕES 45X45 CM, APLICADA EM ARGAMASSA DE CIMENTO, A.E. 02/2013, P.E.	M2	41,87	R\$ 77,31	R\$ 3.191,59	0,00	R\$ -	0,00	41,87	R\$ 3.191,59	100,00	41,87	R\$ 3.191,59	100,00	0,00	R\$ -	0,00
30.14	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PRO. COM PLACAS TIPO EMALTADA, EXT. DE DIMENSÕES 45X45 CM, APLICADA EM ARGAMASSA DE CIMENTO, A.E. 02/2013, P.E.	M2	21,47	R\$ 77,31	R\$ 1.659,85	0,00	R\$ -	0,00	21,47	R\$ 1.659,85	100,00	21,47	R\$ 1.659,85	100,00	0,00	R\$ -	0,00
30.15	PRO. PODOCOTILITE INTERNO EM BARRAÇA 30x30cm, ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	10,08	R\$ 306,41	R\$ 3.088,61	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	10,08	R\$ 3.088,61	100,00
30.16	PRO. PODOCOTILITE EXTERNO EM PAV. BPC. 30X30, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	3,47	R\$ 184,47	R\$ 713,90	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	3,47	R\$ 713,90	100,00
30.17	SOLARIA DE CIMENTO 1 = 15cm	M	2,70	R\$ 113,74	R\$ 344,10	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	2,70	R\$ 344,10	100,00
30.18	SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	390,42	R\$ 71,76	R\$ 28.797,18	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	390,42	R\$ 28.797,18	100,00
30.21	DEQUAT. DE PASSO (COLADA) DE PRO. DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 10 CM, ARMADO A.E. 07/2016	M2	13,64	R\$ 145,36	R\$ 1.981,35	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	13,64	R\$ 1.981,35	100,00
30.22	CONCRETO PCC = 1800, TACADO 1:3 A 1:5 EM MASSA BRCA DE CIMENTO / AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONTEIRA 400 L, A.E. 09/2021	M3	5,35	R\$ 514,72	R\$ 2.753,28	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	5,35	R\$ 2.753,28	100,00
31	PINTURAS E ACABAMENTOS																
31.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMASOS C/ MASSA DE EVA	M2	42,32	R\$ 16,66	R\$ 705,05	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	42,32	R\$ 705,05	100,00
31.2	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMASOS C/ MASSA DE EVA	M2	43,87	R\$ 16,66	R\$ 730,87	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	43,87	R\$ 730,87	100,00
31.3	PINTURA LATEX ACABADA, PREENCHIMENTO MANUAIS EM PAREDES, DIAS DEBORAOS, A.E. 04/2013	M2	302,55	R\$ 14,41	R\$ 4.361,26	0,00	R\$ -	0,00	60,51	R\$ 868,15	20,00	40,51	R\$ 582,15	20,00	242,04	R\$ 3.479,11	80,00
31.4	APLICAÇÃO MANUAIS DE PINTURA COM TINTA LATEX EVA EM TETO, DIAS DEBORAOS	M2	43,87	R\$ 18,95	R\$ 831,34	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	43,87	R\$ 831,34	100,00
31.5	PINTURA EMALTE FOCO PARA MADEIRA, DIAS DEBORAOS, SOBRE TINTO NIVELADOR BRANCO	M2	220,00	R\$ 34,58	R\$ 7.607,60	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	220,00	R\$ 7.607,60	100,00
32	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS																
32.1	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 30MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, A.E. 06/2022	M	6,00	R\$ 11,57	R\$ 69,12	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	6,00	R\$ 69,12	100,00
32.2	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 15MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, A.E. 06/2022	M	7,00	R\$ 6,07	R\$ 42,49	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	7,00	R\$ 42,49	100,00
32.3	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 30MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, A.E. 06/2022	M	6,00	R\$ 12,21	R\$ 73,26	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	6,00	R\$ 73,26	100,00
32.4	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, A.E. 06/2022	M	9,00	R\$ 18,75	R\$ 168,75	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	9,00	R\$ 168,75	100,00
32.5	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, A.E. 06/2022	M	7,00	R\$ 20,73	R\$ 145,11	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	7,00	R\$ 145,11	100,00
32.6	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, A.E. 06/2022	M	30,00	R\$ 33,29	R\$ 998,70	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	30,00	R\$ 998,70	100,00
32.7	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 30MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, A.E. 06/2022	M	8,00	R\$ 7,44	R\$ 59,52	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	8,00	R\$ 59,52	100,00
32.8	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 15MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, A.E. 06/2022	M	2,00	R\$ 5,53	R\$ 11,06	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 11,06	100,00
32.9	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 30MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, A.E. 06/2022	M	6,00	R\$ 8,71	R\$ 52,26	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	6,00	R\$ 52,26	100,00
32.10	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, A.E. 06/2022	M	7,00	R\$ 14,13	R\$ 98,91	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	7,00	R\$ 98,91	100,00
32.11	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, A.E. 06/2022	M	5,00	R\$ 45,41	R\$ 227,05	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	5,00	R\$ 227,05	100,00
32.12	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 15MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, A.E. 06/2022	M	7,00	R\$ 10,36	R\$ 72,52	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	7,00	R\$ 72,52	100,00
32.13	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 30MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, A.E. 06/2022	M	1,00	R\$ 15,12	R\$ 15,12	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 15,12	100,00
32.14	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, A.E. 06/2022	M	3,00	R\$ 32,45	R\$ 97,35	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	3,00	R\$ 97,35	100,00
32.15	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, A.E. 06/2022	M	1,00	R\$ 21,61	R\$ 21,61	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 21,61	100,00
32.16	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, A.E. 06/2022	M	3,00	R\$ 66,95	R\$ 200,85	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	3,00	R\$ 200,85	100,00

PRESTITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
CNPJ 06.965.831/0001-64
ENDEREÇO: AV. LEONARDO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - SÍTIO NOVO/MA
CNPJ SOB Nº 11.98.119/0001-34

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS
OBJETO: OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA, PÁRQUEO E
LOCALIZAÇÃO: RUA DO POÇO, S/N - POVOADO BOA LIBERDADE, MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA
CONTRATAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 003/2021, CONTRATO Nº 010/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2023

VALOR CONTRATADO: R\$ 2.261.544,11 100% R\$ 1.385.593,32 56,83%
MÉDIA - ATUAL: R\$ 147.321,51 6,50% R\$ 976.968,89 41,18%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO - ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO - CONTRATO		
			QUANT	R\$ UNITÁRIO	TOTAL	QUANT	R\$ MÉDIO	%	QUANT	R\$ MÉDIO	%	QUANT	R\$ MÉDIO	%	QUANT	R\$ MÉDIO	%
32.0	TE. PVC SOLDAVEL, DN 30MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	R\$ 10,46	R\$ 20,92	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 10,46	100,00
32.0	TE. PVC SOLDAVEL, DN 30MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	R\$ 32,32	R\$ 64,64	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 32,32	100,00
32.0	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ -	100,00
32.0	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	R\$ 37,44	R\$ 112,32	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	3,00	R\$ 37,44	100,00
32.0	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	R\$ 152,27	R\$ 456,81	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	3,00	R\$ 152,27	100,00
33	INSTALAÇÃO DE SANITÁRIOS E PIAVAS	UN	6,00	R\$ 91,87	R\$ 551,22	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	6,00	R\$ 91,87	100,00
33.1	TIPO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRETAL, DN 40 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AE 08/2022	M	21,00	R\$ 22,71	R\$ 476,91	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	21,00	R\$ 22,71	100,00
33.2	TIPO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRETAL, DN 50 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AE 08/2022	M	13,00	R\$ 29,07	R\$ 377,91	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	13,00	R\$ 29,07	100,00
33.3	TIPO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRETAL, DN 100 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AE 08/2022	M	187,00	R\$ 30,01	R\$ 5.611,07	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	187,00	R\$ 30,01	100,00
33.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRETAL, DN 40 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AE 08/2022	UN	8,00	R\$ 10,91	R\$ 87,28	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	8,00	R\$ 10,91	100,00
33.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRETAL, DN 50 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AE 08/2022	UN	9,00	R\$ 10,68	R\$ 96,12	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	9,00	R\$ 10,68	100,00
33.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRETAL, DN 100 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AE 08/2022	UN	6,00	R\$ 33,42	R\$ 200,52	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	6,00	R\$ 33,42	100,00
33.7	UNÇÃO SANIT. PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRETAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AE 08/2022	UN	5,00	R\$ 61,41	R\$ 307,05	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	5,00	R\$ 61,41	100,00
33.8	UNÇÃO SANIT. PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRETAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AE 08/2022	UN	7,00	R\$ 25,35	R\$ 177,45	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	7,00	R\$ 25,35	100,00
33.9	UNÇÃO SANIT. PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRETAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AE 08/2022	UN	1,00	R\$ 55,66	R\$ 55,66	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 55,66	100,00
33.10	CAIXA DE INJEÇÃO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H=60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	R\$ 148,12	R\$ 1.777,44	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	12,00	R\$ 148,12	100,00
34	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAS	UN	5,00	R\$ 384,13	R\$ 1.920,65	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	5,00	R\$ 384,13	100,00
34.1	PIUÇA 1/2" WC CROMADO (INSTALAÇÃO)	UN	1,00	R\$ 94,59	R\$ 94,59	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 94,59	100,00
34.2	VALVULA DE LIGAÇÃO PARA BANHEIRA SANITÁRIA, 1/2", ACABAMENTO METALIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE 10/2016	UN	7,00	R\$ 413,35	R\$ 2.893,45	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	7,00	R\$ 413,35	100,00
34.3	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1/2", ACABAMENTO METALIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE 08/2021	UN	7,00	R\$ 528,46	R\$ 3.699,22	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	7,00	R\$ 528,46	100,00
34.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA, SUPERIOR, 23 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO PORCELANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE 01/2020	UN	1,00	R\$ 197,66	R\$ 197,66	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 197,66	100,00
34.5	CHUVA DE BANHEIRO OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE 01/2020	UN	6,00	R\$ 191,74	R\$ 1.150,44	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	6,00	R\$ 191,74	100,00
34.6	TORNEIRA, CROMADA DE META 1/2" OU 1/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO PORCELANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE 01/2020	UN	7,00	R\$ 102,34	R\$ 716,38	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	7,00	R\$ 102,34	100,00
34.7	PAREDEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA - INCISÃO FIXAÇÃO. AE 01/2020	UN	7,00	R\$ 91,66	R\$ 641,62	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	7,00	R\$ 91,66	100,00
34.8	BARBA DE AFOIO BETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM - FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE 01/2020	UN	2,00	R\$ 469,19	R\$ 938,38	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 469,19	100,00
34.9	BARBA DE AFOIO BETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM - FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE 01/2020	UN	1,00	R\$ 906,99	R\$ 906,99	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 906,99	100,00
34.10	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1000 ML, INCISÃO FIXAÇÃO. AE 01/2020	UN	5,00	R\$ 149,76	R\$ 748,80	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	5,00	R\$ 149,76	100,00
34.11	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1000 ML, INCISÃO FIXAÇÃO. AE 01/2020	UN	5,00	R\$ 149,76	R\$ 748,80	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	5,00	R\$ 149,76	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA

CNPJ SOB Nº 05.631.031/0001-64

ENDEREÇO: AV. LEONARDO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - SÍTIO NOVO/MA

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS
8ª MEDIÇÃO - JUNHO DE 2025

IDENTIFICAÇÃO: OBRA ID Nº 1102379, TERMO DE COMPROMISSO Nº 202003046

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) ESPAÇO EDUCATIVO DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA, PADRÃO FNDE

LOCALIZAÇÃO: RUA DO POÇO, S/N - POVOADO BOA LEMBRANÇA, MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA

CONTRATAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 003/2023, CONTRATO Nº 0103/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2023

PERÍODO DA MEDIÇÃO

07/04/2025 A 16/06/2025

VALOR CONTRATADO

2.262.64,11

100%

ACUMULADO ATUAL

1.285.595,22 56,82%

MEDIÇÃO - ATUAL

147.21,51

5,54%

SALDO - CONTRATO

976.968,89 43,18%

EMPRESA CONTRATADA: DOMÍNIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (NOVO MUNDO CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA)
CNPJ SOB Nº 21.396.119/0001-34

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO - ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO - CONTRATO		
			QUANT	R\$ UNITÁRIO	TOTAL	QUANT	R\$ MEDIDO	%	QUANT	R\$ MEDIDO	%	QUANT	R\$ MEDIDO	%	QUANT	R\$ MEDIDO	%
34.12	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 122,35	R\$ 734,10	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	6,00	R\$ 734,10	100,00
34.13	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 27,27	R\$ 27,27	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 27,27	100,00
35	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO																
35.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	2,00	R\$ 323,95	R\$ 647,90	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 647,90	100,00
35.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	2,00	R\$ 34,66	R\$ 69,32	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 69,32	100,00
35.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	2,00	R\$ 20,64	R\$ 41,28	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 41,28	100,00
35.4	Placa indicativa de "PERIGO PROIBIDO FUMAR" em pvc, dim.: 20 x 30 cm	Un	4,00	R\$ 42,07	R\$ 168,28	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	4,00	R\$ 168,28	100,00
36	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 120V																
36.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO																
36.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 557,18	R\$ 557,18	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 557,18	100,00
36.1.2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R\$ 18,00	R\$ 144,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	8,00	R\$ 144,00	100,00
36.1.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 18,00	R\$ 36,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 36,00	100,00
36.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS																
36.2.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	22,60	R\$ 10,85	R\$ 245,21	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	22,60	R\$ 245,21	100,00
36.2.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	46,00	R\$ 13,97	R\$ 642,62	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	46,00	R\$ 642,62	100,00
36.2.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	12,80	R\$ 21,44	R\$ 274,43	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	12,80	R\$ 274,43	100,00
36.2.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	4,80	R\$ 31,92	R\$ 153,22	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	4,80	R\$ 153,22	100,00
36.2.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	17,00	R\$ 54,67	R\$ 929,39	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	17,00	R\$ 929,39	100,00
36.2.6	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (9,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	R\$ 13,76	R\$ 151,36	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	11,00	R\$ 151,36	100,00
36.3	CABOS E FIOS (CONDUTORES)																
36.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,60	R\$ 3,39	R\$ 101,70	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	30,60	R\$ 101,70	100,00
36.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	91,60	R\$ 4,94	R\$ 452,50	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	91,60	R\$ 452,50	100,00
36.4	ILUMINAÇÃO E TOMADAS																
36.4.1	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	R\$ 41,92	R\$ 209,60	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	5,00	R\$ 209,60	100,00
36.4.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	R\$ 44,86	R\$ 224,30	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	5,00	R\$ 224,30	100,00
36.4.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	R\$ 35,77	R\$ 178,85	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	5,00	R\$ 178,85	100,00
36.4.4	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTO CÉLULA ATÉ 400W	UN	12,00	R\$ 567,35	R\$ 6.808,20	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	12,00	R\$ 6.808,20	100,00
36.4.5	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UN	6,00	R\$ 167,39	R\$ 1.004,34	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	6,00	R\$ 1.004,34	100,00
36.4.6	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	UN	3,00	R\$ 145,89	R\$ 437,67	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	3,00	R\$ 437,67	100,00
36.4.7	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTO CÉLULA ATÉ 400W	UN	2,00	R\$ 567,35	R\$ 1.134,70	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 1.134,70	100,00
37	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)																
37.1	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 1/2", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	4,00	R\$ 124,31	R\$ 745,98	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	4,00	R\$ 745,98	100,00
37.2	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	105,00	R\$ 104,50	R\$ 10.972,50	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	105,00	R\$ 10.972,50	100,00
37.3	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 9,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 67,71	R\$ 67,71	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 67,71	100,00
37.4	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	6,00	R\$ 31,60	R\$ 189,60	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	6,00	R\$ 189,60	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
CNPJ SOB Nº 05.631.031/0001-64
ENDEREÇO: AV. LEONARDO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - SÍTIO NOVO/MA

EMPRESA CONTRATADA: DOMÍNIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (NOVO MUNDO CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA)
CNPJ SOB Nº 21.398.119/0001-34

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS
8ª MEDIÇÃO - JUNHO DE 2025

IDENTIFICAÇÃO: OBRA ID Nº 1102379, TERMO DE COMPROMISSO Nº 202003646

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) ESPAÇO EDUCATIVO DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA, PADRÃO FNDE

LOCALIZAÇÃO: RUA DO POÇO, S/N - POVOADO BOA LEMBRANÇA, MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA

CONTRATAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 063/2023, CONTRATO Nº 0103/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2023

PERÍODO DA MEDIÇÃO

07/04/2025 A 26/06/2025

VALOR CONTRATADO

R\$ 2.262.364,11 100% R\$

ACUMULADO ATUAL

1.285.595,22 56,82%


MEDIÇÃO - ATUAL

R\$ 147.921,51 6,54% R\$

SALDO - CONTRATO

976.968,89 43,18%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO - ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO - CONTRATO		
			QUANT	R\$ UNITÁRIO	TOTAL	QUANT	R\$ MEDIDO	%	QUANT	R\$ MEDIDO	%	QUANT	R\$ MEDIDO	%	QUANT	R\$ MEDIDO	%
38	SERVIÇOS COMPLEMENTARES																
38.1	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2	3,54	R\$ 481,98	R\$ 1.706,21	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	3,54	R\$ 1.706,21	100,00
38.2	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2	1,08	R\$ 481,98	R\$ 520,54	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	1,08	R\$ 520,54	100,00
38.3	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	11,00	R\$ 123,74	R\$ 1.361,14	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	11,00	R\$ 1.361,14	100,00
38.4	EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS	M	32,70	R\$ 16,14	R\$ 527,78	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	32,70	R\$ 527,78	100,00
38.5	ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE	CJ	1,00	R\$ 6.673,73	R\$ 6.673,73	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 6.673,73	100,00
38.6	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	CJ	1,00	R\$ 5.785,68	R\$ 5.785,68	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 5.785,68	100,00
38.7	ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE VOLEY	CJ	1,00	R\$ 3.512,40	R\$ 3.512,40	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 3.512,40	100,00
39	SERVIÇOS FINAIS																
39.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO- AF_04/2019	M2	516,58	R\$ 2,17	R\$ 1.120,18	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	516,58	R\$ 1.120,18	100,00
			TOTAIS GERAIS R\$			2.262.364,11	R\$ 1.137.673,71	50,28%				R\$ 147.921,51	6,54%				R\$ 1.285.595,22 56,82%
												R\$				R\$ 976.968,89	43,18%



Documento assinado digitalmente
JOAO PAULO DOS REIS NETO
Data: 27/06/2025 16:03:52-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>



Documento assinado digitalmente
MUNIKY ALMEIDA ROCHA
Data: 27/06/2025 14:20:24-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

JOÃO PAULO DOS REIS NETO
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA DOMÍNIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (NOVO MUNDO CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA)
CNPJ SOB Nº 21.398.119/0001-34

ARQ. MUNIKY ALMEIDA ROCHA
CAU SOB Nº A260114-1
FISCAL - SIMEC