PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SÍTIO NOVO - MA CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP:65925-000. FONE: [99]3532-0071

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO PARA DELIMITAÇÃO E PROTEÇÃO DE ÁREAS PERTENCENTES A PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA

EMPRESA EXECUTORA: DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS



OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO PARA DELIMITAÇÃO E PROTEÇÃO DA ÁREA PERTENCENTE A CRECHE PROINFÂNCIA TIPO B NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA DATA DA MEDIÇÃO: 11/09/2025

MEDIÇÃO ÚNICA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PLANILHA DE I

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL		NO PERIODO		TOTAL ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL		
				COM BDI		QUANT	%	VALOR	QUANT	%	VALOR	QUANT	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 900,03			R\$ 900,03			R\$ 0,00			R\$ 900,03
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,25	R\$ 400,01	R\$ 900,03	2,25	100%	R\$ 900,03	0,00	0%	R\$ 0,00	2,25	100%	R\$ 900,03
2 2.1	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO	M3	11,45	R\$ 83,40	R\$ 38.790,31 R\$ 954,93	11,45	100%	R\$ 38.790,31 R\$ 954,93			R\$ 0,00			R\$ 38.790,31
2.2	ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	7,98	R\$ 641,53	R\$ 5.119,41	7,98	100%	R\$ 5.119,41	0,00	0%	R\$ 0,00	7,98	100%	R\$ 5.119,41
2.3	DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	37,50	R\$ 173,06	R\$ 6.489,75	37,50	100%	R\$ 6.489,75	0,00	0%	R\$ 0,00	37,50	100%	R\$ 6.489,75
2.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	4,07	R\$ 71,86	R\$ 292,20	4,07	100%	R\$ 292,20	0,00	0%	R\$ 0,00	4,07	100%	R\$ 292,20
2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	276,11	R\$ 14,49	R\$ 4.000,83	276,11	100%	R\$ 4.000,83	0,00	0%	R\$ 0,00	276,11	100%	R\$ 4.000,83
2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	714,95	R\$ 13,15	R\$ 9.401,59	714,95	100%	R\$ 9.401,59	0,00	0%	R\$ 0,00	714,95	100%	R\$ 9.401,59
2.7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600L. AF_05/2021	МЗ	12,43	R\$ 507,21	R\$ 6.302,30	12,43	100%	R\$ 6.302,30	0,00	0%	R\$ 0,00	12,43	100%	R\$ 6.302,30
2.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	12,43	R\$ 284,28	R\$ 3.532,30	12,43	100%	R\$ 3.532,30	0,00	0%	R\$ 0,00	12,43	100%	R\$ 3.532,30
2.9	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	75,00	R\$ 35,96	R\$ 2.697,00	75,00	100%	R\$ 2.697,00	0,00	0%	R\$ 0,00	75,00	100%	R\$ 2.697,00
3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE				R\$ 26.928,00			R\$ 26.928,00			R\$ 0,00			R\$ 26.928,00
3.1	9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARCAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021	M2	300,00	R\$ 89,76	R\$ 26.928,00	300,00	100%	R\$ 26.928,00	0,00	0%	R\$ 0,00	300,00	100%	R\$ 26.928,00
4	REVESTIMENTO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM				R\$ 4.608,00			R\$ 4.608,00			R\$ 0,00			R\$ 4.608,00
4.1	PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	600,00	R\$ 7,68	R\$ 4.608,00	600,00	100%	R\$ 4.608,00	0,00	0%	R\$ 0,00	600,00	100%	R\$ 4.608,00
5	PINTURA				R\$ 8.304,00			R\$ 8.304,00			R\$ 0,00			R\$ 8.304,00
5.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	600,00	R\$ 13,84	R\$ 8.304,00	600,00	100%	R\$ 8.304,00	0,00	0%	R\$ 0,00	600,00	100%	R\$ 8.304,00
	TOTAL GERAL				R\$ 79.530,34			R\$ 79.530,34			R\$ 0,00			R\$ 79.530,34

Documento assinado digitalmente

JOAO PAULO DOS REIS NETO
Data: 23/09/2025 08:50:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br