

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA

CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO DE RETOMADA DA OBRA ID Nº 1109071
ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA, PADRÃO FNDE, DO POVOADO SALTO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% DO ITEM	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 39.080,43	1,37%	100%								
				R\$ 39.080,43								
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	R\$ 221.635,69	7,79%	25%	25%	25%	25%					
				R\$ 55.408,92	R\$ 55.408,92	R\$ 55.408,92	R\$ 55.408,92					
3	FUNDAÇÕES	R\$ 131.244,84	4,61%	25%	25%	25%	25%					
				R\$ 32.811,21	R\$ 32.811,21	R\$ 32.811,21	R\$ 32.811,21					
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 348.178,73	12,23%	25%	25%	25%	25%					
				R\$ 87.044,68	R\$ 87.044,68	R\$ 87.044,68	R\$ 87.044,68					
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 114.321,57	4,02%			50%	50%					
						R\$ 57.160,78	R\$ 57.160,78					
6	ESQUADRIAS	R\$ 97.332,49	3,42%			25%	25%	25%	25%			
						R\$ 24.333,12	R\$ 24.333,12	R\$ 24.333,12	R\$ 24.333,12			
7	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 666.650,07	23,42%		10%	10%	20%	20%	20%	20%		
					R\$ 66.665,01	R\$ 66.665,01	R\$ 133.330,01	R\$ 133.330,01	R\$ 133.330,01	R\$ 133.330,01		
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 17.132,36	0,60%		100%							
					R\$ 17.132,36							
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 338.238,94	11,88%					25%	25%	25%	25%	
								R\$ 84.559,74	R\$ 84.559,74	R\$ 84.559,74	R\$ 84.559,74	
10	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 290.437,84	10,20%					25%	25%	25%	25%	
								R\$ 72.609,46	R\$ 72.609,46	R\$ 72.609,46	R\$ 72.609,46	
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 78.658,09	2,76%									100%
												R\$ 78.658,09
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 71.051,36	2,50%								20%	80%
											R\$ 14.210,27	R\$ 56.841,09
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 73.822,82	2,59%	10%				10%	25%	25%	30%	
				R\$ 7.382,28				R\$ 7.382,28	R\$ 18.455,71	R\$ 18.455,71	R\$ 22.146,85	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA

CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO DE RETOMADA DA OBRA ID Nº 1109071
ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA, PADRÃO FNDE, DO POVOADO SALTO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% DO ITEM	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 39.908,09	1,40%					25%	25%	25%	25%	
								R\$ 9.977,02	R\$ 9.977,02	R\$ 9.977,02	R\$ 9.977,02	
15	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 5.101,67	0,18%								100%	
											R\$ 5.101,67	
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	R\$ 4.240,80	0,15%									100%
												R\$ 4.240,80
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V	R\$ 119.942,63	4,21%							25%	25%	50%
										R\$ 29.985,66	R\$ 29.985,66	R\$ 59.971,31
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 78.154,18	2,75%								50%	50%
											R\$ 39.077,09	R\$ 39.077,09
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 101.009,12	3,55%									100%
												R\$ 101.009,12
20	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 10.771,39	0,38%									100%
												R\$ 10.771,39
VALOR TOTAL		R\$ 2.846.913,10	100%	R\$ 221.727,52	R\$ 259.062,18	R\$ 323.423,73	R\$ 390.088,73	R\$ 332.191,63	R\$ 343.265,06	R\$ 348.917,59	R\$ 277.667,76	R\$ 350.568,90
OBSERVAÇÕES:				7,79%	9,10%	11,36%	13,70%	11,67%	12,06%	12,26%	9,75%	12,31%
				7,79%	16,89%	28,25%	41,95%	53,62%	65,68%	77,93%	87,69%	100,00%