

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
 AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SÍTIO NOVO - MA
 CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP:65925-000. FONE: (99)3532-0071

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA,
 CONFORME CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024 - SRP (Contrato referente a
 Recuperação da estrada Vicinal que liga a BR-226 a região das mangueiras)
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
 DATA DA MEDIÇÃO: 13/02/2025

EMPRESA EXECUTORA: ARSS CONSTRUÇÕES LTDA



MEDIÇÃO ÚNICA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						PLANILHA DE MEDIÇÃO								
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL	NO PERÍODO			TOTAL ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL		
				COM BDI		QUANT	%	VALOR	QUANT	%	VALOR	QUANT	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125" M				R\$ 138,49			R\$ 138,49			R\$ 0,00			R\$ 138,49
1.1		M²	0,50	R\$ 277,80	R\$ 138,49	0,50	100%	R\$ 138,49	0,00	0%	R\$ 0,00	0,50	100%	R\$ 138,49
2	LIMPEZA LATERAL DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M				R\$ 6.245,54			R\$ 6.245,54			R\$ 0,00			R\$ 6.245,54
2.1		M²	10900,00	R\$ 0,57	R\$ 6.245,54	10900,00	100%	R\$ 6.245,54	0,00	0%	R\$ 0,00	10900,00	100%	R\$ 6.245,54
3	TERRAPLANAGEM REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019				R\$ 58.862,41			R\$ 58.862,41			R\$ 0,00			R\$ 58.862,41
3.1		M²	27250,00	R\$ 0,14	R\$ 3.903,46	27250,00	100%	R\$ 3.903,46	0,00	0%	R\$ 0,00	27250,00	100%	R\$ 3.903,46
3.2	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	5109,38	R\$ 9,21	R\$ 46.908,07	5109,38	100%	R\$ 46.908,07	0,00	0%	R\$ 0,00	5109,38	100%	R\$ 46.908,07
3.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M³	5109,38	R\$ 1,58	R\$ 8.050,89	5109,38	100%	R\$ 8.050,89	0,00	0%	R\$ 0,00	5109,38	100%	R\$ 8.050,89
4	REVESTIMENTO PRIMÁRIO LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018				R\$ 39.597,94			R\$ 39.597,94			R\$ 0,00			R\$ 39.597,94
4.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M³	M³	4257,81	R\$ 0,44	R\$ 1.885,19	4257,81	100%	R\$ 1.885,19	0,00	0%	R\$ 0,00	4257,81	100%	R\$ 1.885,19
4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	M³xKM	10218,75	R\$ 3,00	R\$ 30.606,68	10218,75	100%	R\$ 30.606,68	0,00	0%	R\$ 0,00	10218,75	100%	R\$ 30.606,68
4.3	ESCALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M³	1021,88	R\$ 1,58	R\$ 1.610,18	1021,88	100%	R\$ 1.610,18	0,00	0%	R\$ 0,00	1021,88	100%	R\$ 1.610,18
4.4														
TOTAL GERAL					R\$ 104.844,38			R\$ 104.844,38			R\$ 0,00			R\$ 104.844,38