

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SÍTIO NOVO - MA
CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP:65925-000. FONE: (99)3532-0071



OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA,
CONFORME CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 004/2024 - SRP (Contrato referente a
Recuperação da estrada Vicinal que liga o setor velho da matinha ao povoado oziel pereira).

EMPRESA EXECUTORA: ARSS CONSTRUÇOES LTDA

PROponente: Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA
Data da medição: 02/07/2025

Medição Única

Planilha Orçamentária						Planilha de Medição								
Item	Descrição dos Serviços	Und	Quant.	Custo Unitário com BDI	Total	No Período			Total Acumulado nas Medições Anteriores			Acumulado Total		
						Quant	%	Valor	Quant	%	Valor	Quant	%	Valor
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 112,29			R\$ 112,29			R\$ 0,00			R\$ 112,29
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M²	0,41	R\$ 277,80	R\$ 112,29	0,41	100%	R\$ 112,29	0,00	0%	R\$ 0,00	0,41	100%	R\$ 112,29
2	LIMPEZA LATERAL				R\$ 18.926,82			R\$ 18.926,82			R\$ 0,00			R\$ 18.926,82
2.1	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	M²	33.000,00	R\$ 0,57	R\$ 18.926,82	33000,00	100%	R\$ 18.926,82	0,00	0%	R\$ 0,00	33000,00	100%	R\$ 18.926,82
3	TERRAPLANAGEM				R\$ 178.379,89			R\$ 178.379,88			R\$ 0,00			R\$ 178.379,88
3.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M²	82.500,00	R\$ 0,14	R\$ 11.829,26	82500,00	100%	R\$ 11.829,26	0,00	0%	R\$ 0,00	82500,00	100%	R\$ 11.829,26
3.2	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	15.468,75	R\$ 9,21	R\$ 142.152,77	15468,75	100%	R\$ 142.152,77	0,00	0%	R\$ 0,00	15468,75	100%	R\$ 142.152,77
3.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M³	15.468,75	R\$ 1,58	R\$ 24.397,85	15468,75	100%	R\$ 24.397,85	0,00	0%	R\$ 0,00	15468,75	100%	R\$ 24.397,85
4	REVESTIMENTO PRIMÁRIO				R\$ 119.999,78			R\$ 119.999,78			R\$ 0,00			R\$ 119.999,78
4.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M²	12.890,63	R\$ 0,44	R\$ 5.712,99	12890,63	100%	R\$ 5.712,99	0,00	0%	R\$ 0,00	12890,63	100%	R\$ 5.712,99
4.2	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M³	M³	3.093,75	R\$ 5,39	R\$ 16.655,06	3093,75	100%	R\$ 16.655,06	0,00	0%	R\$ 0,00	3093,75	100%	R\$ 16.655,06
4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M³xKM). AF_07/2020	M³xKM	30.937,50	R\$ 3,00	R\$ 92.752,16	30937,50	100%	R\$ 92.752,16	0,00	0%	R\$ 0,00	30937,50	100%	R\$ 92.752,16
4.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M³	3.093,75	R\$ 1,58	R\$ 4.879,57	3093,75	100%	R\$ 4.879,57	0,00	0%	R\$ 0,00	3093,75	100%	R\$ 4.879,57
TOTAL GERAL					R\$ 317.418,77			R\$ 317.418,77			R\$ 0,00			R\$ 317.418,77