

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SÍTIO NOVO - MA
CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP:65925-000. FONE: (99)3532-0071

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA,
CONFORME CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 004/2024 - SRP (Contrato referente a
Recuperação da estrada Vicinal que liga a Localidade Campestre a localidade Buritirana).

EMPRESA EXECUTORA: ARSS CONSTRUÇOES LTDA



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
DATA DA MEDIÇÃO: 31/03/2025

MEDIÇÃO ÚNICA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						PLANILHA DE MEDIÇÃO								
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO COM BDI	TOTAL	NO PERÍODO		VALOR	TOTAL ACUMULADO NAS			ACUMULADO TOTAL		
						QUANT	%		QUANT	%	VALOR	QUANT	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 62,32			R\$ 62,32			R\$ 0,00			R\$ 62,32
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M²	0,23	R\$ 277,80	R\$ 62,32	0,23	100%	R\$ 62,32	0,00	0%	R\$ 0,00	0,23	100%	R\$ 62,32
2	LIMPEZA LATERAL				R\$ 2.865,00			R\$ 2.865,00			R\$ 0,00			R\$ 2.865,00
2.1	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	M³	5.000,00	R\$ 0,57	R\$ 2.865,00	5000,00	100%	R\$ 2.865,00	0,00	0%	R\$ 0,00	5000,00	100%	R\$ 2.865,00
3	TERRAPLANAGEM				R\$ 27.001,79			R\$ 27.001,79			R\$ 0,00			R\$ 27.001,79
3.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M²	12.500,00	R\$ 0,14	R\$ 1.790,63	12500,00	100%	R\$ 1.790,63	0,00	0%	R\$ 0,00	12500,00	100%	R\$ 1.790,63
3.2	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	2.343,75	R\$ 9,21	R\$ 21.518,00	2343,75	100%	R\$ 21.518,00	0,00	0%	R\$ 0,00	2343,75	100%	R\$ 21.518,00
3.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M³	2.343,75	R\$ 1,58	R\$ 3.693,16	2343,75	100%	R\$ 3.693,16	0,00	0%	R\$ 0,00	2343,75	100%	R\$ 3.693,16
4	REVESTIMENTO PRIMÁRIO				R\$ 18.164,65			R\$ 18.164,65			R\$ 0,00			R\$ 18.164,65
4.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M²	1.953,13	R\$ 0,44	R\$ 864,79	1953,13	100%	R\$ 864,79	0,00	0%	R\$ 0,00	1953,13	100%	R\$ 864,79
4.2	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M³	M³	468,75	R\$ 5,39	R\$ 2.521,12	468,75	100%	R\$ 2.521,12	0,00	0%	R\$ 0,00	468,75	100%	R\$ 2.521,12
4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³xKM	4.687,50	R\$ 3,00	R\$ 14.040,11	4687,50	100%	R\$ 14.040,11	0,00	0%	R\$ 0,00	4687,50	100%	R\$ 14.040,11
4.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M³	468,75	R\$ 1,58	R\$ 738,63	468,75	100%	R\$ 738,63	0,00	0%	R\$ 0,00	468,75	100%	R\$ 738,63
TOTAL GERAL					R\$ 48.093,75			R\$ 48.093,75			R\$ 0,00			R\$ 48.093,75